

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160144
na veřejnou zakázku: VD Srnojedy a VD Přelouč, doplnění záhozů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,**
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **495 088 111**
Fax: **495 407 452**
E-mail: **labe@pla.cz**
Číslo akce objednatele: **149160003, 149160004**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **elitbau s.r.o.**
Adresa sídla: **Brno, Dřevařská 855/12, PSČ 602 00**

Statutární orgán: **Ing. Jiří Křenovský, jednatel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Jiří Křenovský**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Vít Pučálek**
Jaroslav Kubelka, osoba pověřená vedením stavby

IČ: **25571273**
DIČ: **CZ25571273**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č. ú: 4086702/0800**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Brně oddíl C vložka 34408**
Tel: **516 426 461**
Fax: **516 426 460**
E-mail: **elitbau@elitbau.cz**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160144 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Doba plnění díla, bod 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení realizace díla je: **nejpozději do 31. 1. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení realizace díla je: **nejpozději do 23. 2. 2017**

Zdůvodnění změny termínu

V místě plánovaných stavebních prací v podjezí VD Srnojedy byla u zahrazeného 2. jezového pole ukotvena loď provozovatele kvůli provedení mimořádné technicko-bezpečnostní prohlídky jezové konstrukce a kvůli provedení nezbytné opravy zjištěné závady. Zahrazení jezového pole v podjezí probíhalo do 6. 12. 2016, poté bylo vyhrazeno. Zhotoviteli byl tímto znemožněn přístup do prostoru podjezí v době ode dne předání staveniště (14. 11. 2016) až do dne 6. 12. 2016, tj. celkem 23 dní. Z tohoto důvodu byl sjednán posun termínu dokončení realizace díla o 23 dní.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160144 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 31. 1. 2017

V Lysicích, dne 31. 1. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele

Ing. Jiří Křenovský
jednatel



elitbau ②
stavíme pro přírodu
Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žerůtská 435, Lysice 679 71