

229148/2012-MZE



000176375403

PC: P821/2012-PUBR

Zaevid.: 14.12.2012 12:01

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. objednatele: 5/2012, č. smlouvy zhotovitele: S13-037-0025 jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem „Polní cesta C3 Slezské Pavlovice“ (dále jen „smlouvy“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupená :
tel.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel. /fax

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Bruntál

Ing. Václav Stránek, ředitel pozemkového úřadu
+420554230870 /+420554230882

Jiří Marek

Pozemkový úřad, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
+420554230875 /+420554230882

pu_bruntal@mze.cz

Komerční banka pobočka Opava

86-6917830257/0100

00020478

není plátcem

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Ostrava

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného
závodu

Zástupce ve věcech smluvních:

p. Jan Kunčík, ředitel oblasti

p. Jarmila Žídková, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jaromír Dybal

p. František Nedbal

Tel./Fax:

+420 556 779 290 /+420 556 779 295

E-mail:

office-nj@swietelsky.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. České

Budějovice

Číslo účtu:

0430201005/2700

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

V souladu s bodem 4. Čl. XV. Závěrečná ustanovení smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedeném obsahu a znění dodatku:

A)

S přihlédnutím ke skutečnosti, že staveniště bylo zhotoviteli předáno až 13.9.2012 oproti termínu dle smlouvy 21.8.2012 a zemní práce mohly být zahájeny až po 5.10.2012 z důvodu sklizně

zemědělských plodin probíhající v trase komunikace a dále z důvodu výrazného zhoršení klimatických podmínek v posledním týdnu měsíce října se znění **bodu 1 Čl. III. Termíny plnění** mění za účelem dokončení prací v optimálních klimatických podmínkách, takto:

1. Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
Předání staveniště: nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy

Termín dokončení stavebních prací **do 31.7.2013**. Termín vyhotovení geometrického plánu a podepsání závěrečného předávacího protokolu **do 20.8.2013**.

B)

Vzhledem k prodloužení termínu výstavby díla se znění **bodu 3. Čl.VII. Platební podmínky** mění takto:

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla **po dílčích částech**, vždy po řádném zhotovení a předání **části** díla a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí **části** řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem a objednatel.

C)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

D)

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Bruntále dne 6.12.2012

Za objednatele:
Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
BRUNTÁL
792 01 Bruntál, Partyzánská 7
-1-
Ing. Václav Stránil
ředitel Pozemkového úřadu Bruntál

Za zhotovitele:
 SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.
odštepny závod
Dopravní stavby M.JRAV.
02 031 00 Brno, Juhedová 60
tel: 130 25 599, DIČ: CZ490 35 599
Jan Kunčik
Ředitel oblasti

Jarmila Žídková
Vedoucí odd. přípravy a kalkulací