

Číslo smlouvy objednatele: PM33963/2014-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 14-041-A1-DSP

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Jednající: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský

2. Zhotovitel:

Sdružení DPB + VALBEK

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,
vložce 785
Jednající: Ing. Aleš Trnečka, MBA, předseda představenstva
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-1166980277/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Navrátil

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu
C, vložce 4487
Jednající: Ing. Roman Lenner, jednatel
Ing. Ladislav Šimek, jednatel
IČO: 482 66 230

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Bečva, Hranice – PPO města**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vydané Ministerstvem zemědělství ČR) dne 19.12.2014. Doba plnění jednotlivých činností byla následně upravována Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (datum uzavření 7.4.2015), Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo (datum uzavření 2.12.2015), Dodatkem č. 3 (datum uzavření 21.7.2016) , Dodatkem č. 4 (datum uzavření 20.10.2016) a Dodatkem č. 5 (datum uzavření 16.11.2016) ke Smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III., odst. 1 Smlouvy.

2. Dne 30.11.2016 byla v souladu se Smlouvou podána žádost o stavební povolení. Ústní jednání bylo však nařízeno až na 16.2.2017. Během tohoto jednání vyplynulo několik zásadních faktů, které významně ovlivní budoucí průběh akce:

- Byl vznesen požadavek firmy Unipol, která provozuje pravobřežní MVE, aby práce v korytě toku probíhaly pouze v období červenec – říjen.
- Dále byl firmou Unipol vznesen požadavek na vydání nového rozhodnutí o nakládání s vodami v lokalitě a to vzhledem ke stavbě rybochodu.
- Bylo zjištěno, že VaK Přerov plánuje v letošním roce zahájení stavby retenční nádrže na kanalizaci v bezprostřední blízkosti jezu a podal žádost o prodloužení platnosti, již v minulosti vydaného, stavebního povolení. Ačkoliv jsou obě stavby projekčně zkoordinovány, nelze je provádět současně a zároveň stavba retenční nádrže musí stavbě rybochodu a 3. jezového pole předcházet.
- Nelze předpokládat, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude stavební povolení vydáno do 15.3.2017, což je smluvní termín pro předání projektové dokumentace pro provádění stavby dle Dodatku č. 4. Vzhledem k tomu, že nebudeme mít k dispozici stavební povolení s nabytím právní moci, nelze do této projektové dokumentace zapracovat případné připomínky, které vzejdou z vodoprávního řízení.

Z výše uvedených důvodů, které nemohl zhotovitel ani objednatel ovlivnit, se čl. III. odst.1 mění následovně:

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla **do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Provedení průzkumných a geodetických prací **do 29. 5. 2015 (156 dnů od nabytí účinnosti)**

Kompletní dokončení a předání DSP jezu a rybího přechodu **do 30. 10. 2016**

Kompletní dokončení PD pro provádění stavby jezu a rybího přechodu **do 30. 5 2017**

Práce na části – Bečva, Hranice – PPO Města jsou přerušeny do doby zajištění nového územního rozhodnutí městem Hranice.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne: 13. 03. 2017
Za objednatele: Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
statutární zástupce

V Brně, dne: - 8 -03- 2017
Za zhotovitele: SDRUŽENÍ DPB + VALBEK



Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ
DPB + VALBEK“

Ing. Aleš Trnečka, MBA
Předseda představenstva
na základě plné moci za společnosti „SDRUŽENÍ
DPB + VALBEK“

