

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160062  
Evidenční číslo zhotovitele: 2753  
Číslo stavby objednatele: 129150010, 229150010

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo účtu: 103914702/0300  
Telefon: 495088111  
Fax: 495088782  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **AGPOL s.r.o.**  
Adresa sídla: Olomouc, Jungmannova 153/12, PSČ 779 00  
Statutární orgán: Ing. František Vaculín, jednatel  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Skácel, vedoucí projektant

IČ: 28597044  
DIČ: CZ28597044  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 44147  
Číslo účtu: 44-5130280277/0100  
Telefon: 585208458  
E-mail: agpol@agpol.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160062 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.**

#### **Stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

#### **129150010 Čermná, dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100 – 4,150**

I. etapa – DSJ: .....	do 30. 09. 2016
II. etapa – IČ: .....	do 31. 12. 2016
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

#### **229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100 – 4,150**

I. etapa – DUR: .....	do 31. 08. 2016
II. etapa – IČ: .....	do 31. 12. 2016
III. etapa-DSP + IČ.....	do 31. 03. 2017
IV. etapa - DPS.....	do 15. 05. 2017
V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

#### **129150010 Čermná, dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100 – 4,150**

I. etapa – DSJ: .....	do 30. 09. 2016
II. etapa – IČ: .....	do 31. 12. 2017
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

#### **229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100 – 4,150**

I. etapa – DUR: .....	do 31. 08. 2016
II. etapa – IČ: .....	do 31. 12. 2017
III. etapa-DSP + IČ.....	do 28. 02. 2018
IV. etapa - DPS.....	do 15. 04. 2018
V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

### Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínů je skutečnost, že v průběhu projednávání výše uvedené akce vydal Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí stanovisko k předloženým dokumentacím akce „Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř. km 2,100-4,150“ a akce „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř. km 2,100-4,150“, na každou akci zvlášť. Obě vydaná stanoviska obsahují požadavek na provedení biologického hodnocení po celé vegetační období. Následně došlo ve stanovisku orgánu ochrany přírody ke změně spočívající v tom, že správním orgánům postačí u akce „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř. km 2,100-4,150“ zajištění biologického posouzení se zahrnutím aspektu jaro a léto, a u akce „Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř. km 2,100-4,150“ nebude biologické hodnocení ani posouzení vyžadováno vůbec.

Na základě výše citovaných skutečností objednatel zajistil provedení biologického posouzení s termínem dodání závěrečné zprávy k datu 15.10.2017.

Dalším důvodem posunu termínů u obou akcí je problematické a časově náročné majetkoprávní projednávání z důvodu množství dotčených vlastníků (cca 80), se kterými musí být uzavřen adekvátní smluvní vztah jako nezbytný podklad pro zahájení správních řízení vedoucích k vydání povolení potřebných k realizaci prací.


Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termínů akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160062 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 28. 03. 2017



.....  
za objednatele  
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V ..... dne .....

<sup>3</sup>  
**AGPOL**® AGPOL s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc  
Česká republika  
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

.....  
za zhotovitele  
Ing. Ondřej Václavík, Ph.D., JEDNATEL

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(9)

