

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2011 č. obj. 12/2010, č. zhot. 012371.003
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Nebřeziny**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-sever
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-sever
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant sdružení KPÚ_PS_1_2010_ŘSD
sídlo: Tetín 45, 266 01 Beroun
IČ/DIČ: 18601227/CZ18601227
Zástupce: Jaromír Prošek, prokurista firmy
/ dále jen zhotovitel /

Další účastník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390
Zástupce: Ing. Jiří Švorc, generální ředitel

ing. René Porata, pověřen řízením

Vzhledem k opožděnému podepsání smlouvy o dílo č. obj. 12/2010, č. zhot. 012371.003, ze strany účastníka - ŘSD ČR se na základě bodu 3.3. *Podmínky pro změnu termínů* uvedeného v zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku č.j. 1500/10/PÚ ze dne 9.8.2010 smluvní strany dohodly na změně termínů plnění dílčích fakturačních celků tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro dalšího účastníka smlouvy.

V Plzni dne1.7.-08- 2011.....

VPRAZE..... dne12.08.2011.....


Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -



Ing. Václav Mazín
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-sever

Za zhotovitele:



Jaromír Prošek
prokurista firmy HRDLIČKA spol. s r. o.

Další účastník smlouvy:

VPraze..... dne13.9.2011.....

HRDLIČKA
spol. s r.o.
Tetín 45
266 01 Beroun
DIČ: CZ18601227



Ing. Jiří Švorc
generální ředitel ŘSD ČR - poručen řízením

12.09.2011 opravitel: Beroun!



Příloha k dodatku č. 1 pro k.ú.:

NEBŘEZINY

SOD obj. 12/2010

SOD zhot. 012371.003

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	166	320	53 120	30.4.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	166	195	32 370	15.11.2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	166	380	63 080	15.11.2011
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	143	2300	328 900	28.2.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
- stabilizace plastovou značkou					
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	v tomto katastrálním území nebude řešeno !!		
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou					
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	166	285	47 310	30.9.2013
Body 1.4 a 1.5. možno sloučit					
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				524 780	

2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	166	590	97 940	30.4.2013
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	166	970	161 020	15.3.2014
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 500	10 500	15.3.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					269 460
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	166	450	74 700	do 6 měsíců od výzvy zadavatele
Stabilizace hranic pozemků					
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	166	250	41 500	do 6 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					116 200

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	524 780 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	269 460 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	116 200 Kč
Celková cena bez DPH	910 440 Kč
DPH	182 088 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 092 528 Kč

V Plzni dne 17-08-2011

V PRAZE dne 12.08.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-sever

Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - SEVER
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 4 -

HRDLIČKA
spol. s r.o.
Tetín 45
265 01 Beroun
DIČ: CZ18601227