

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 11-6127-0100

č. smlouvy objednatele: 346/2016

Název díla:

„Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí) – PD DUR“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících s dodavatelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:

IČ:

DIČ:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

26475081

CZ26475081

Smlouva o dílo

statutární orgán:: Ing. Milan Moravec, Ph.D.,
předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

zástupce ve věcech technických:

dodavatele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:
číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 7326

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.5.2017.

Z důvodu přerušení prací, o kterém bylo rozhodnuto dne 21.11.2016 na 4. výrobním výboru; kdy byly práce opět obnoveny 12.1.2017, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně termínů předání.

V rámci SOD se doplňují či mění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Ukončení díla:	30.04.2017
Dílčí plnění:	
DUR	
Rozpracovaná PD před ZVV	15.03.2017
Dokončená PD	15.04.2017
(Dokončená PD	do 1 týdne od konání ZVV)

Nové znění:

Ukončení díla:	11.06.2017
Rozpracovaná PD před ZVV	06.05.2017
Dokončená PD	06.06.2017

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

V Chomutově dne: 20.03.2017

v Praze dne: 29.03.2017

.....
Ing. Vlastimil Hasík
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

.....
jednatel společnosti
Sweco Hydroprojekt a.s

.....
jednatel společnosti
Sweco Hydroprojekt a.s.