

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č.2390-2012-13313

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Biocentrum Chrlice - realizace “

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

email:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela,
pověřen vedením Pobočky Brno

Ing. Barbora Jakubcová
+420/547 103 433/+420 547 103 423

brno.pk@spucr.cz

3723001/0710

01312774/CZ013112774 není plátce DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Rovina, a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

KS v Brně, oddíl B, vložka 1908

Ing. Luděk Černocký, ředitelem společnosti

Ing. Radomír Foukal

+420 573 350 154 /+420 572 350 768

info@rovina.cz

8315380227/0100

64508510

CZ64508510

Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo, ve znění dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 mění následovně:

I.

Stavební práce v souladu s dodatkem č. 6 byly opětovně zahájeny dne 20.9.2013 a následně z technologických a klimatických důvodů pozastaveny dne 16.10.2013 Stavba tedy probíhala celkem v počtu 83 dnů z celkové délky 122 dnů. Pro dokončení stavby dle nabídky ze dne 18.4.2012 zbývá 39 dnů.

II.

čl. VII. odst.3 smlouvy se mění takto:

Pro rok 2013 objednatel uhradí za uskutečněná, prokázaná a objednatelem odsouhlasená plnění provedená nejpozději ke dni 3.12.2013 (oboustranně potvrzený soupis provedených prací a dodávek). Zbývající cena díla pak bude uhrazena po řádném dokončení celého díla v roce 2014, na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nemohou být faktury vystaveny (**způsobilé a nezpůsobilé výdaje budou fakturovány zvlášť**), a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Součástí faktur bude soupis provedených prací odsouhlasený TDI.

III.

čl. VIII. odst. 7 se mění takto:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů.

VI.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 18.10.2013

Za objednatele:




Ing. Petr Grmela
Pověřen vedením Pobočky Brno

Za zhotovitele:


Rovina, a.s.
768 21 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 44508510 DIČ CZ64508510

Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti Rovina, a.s.