

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.2390-2012-13313

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Biocentrum Chrlice - realizace“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

email:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Ing. Petr Grmela,
pověřen vedením Pobočky Brno
Ing. Barbora Jakubcová
+420/547 103 433/+420 547 103 423
brno.pk@spucr.cz
3723001/0710
01312774/CZ013112774 není plátce DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupený:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Rovina, a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
KS v Brně, oddíl B, vložka 1908
Ing. Luděk Černocký, ředitelem společnosti
Ing. Radomír Foukal
+420 573 350 154 /+420 572 350 768
info@rovina.cz
8315380227/0100
64508510
CZ64508510

Tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo, ve znění dodatku č .1 a č.2 mění následovně:

Stavební práce v souladu s dodatkem č.2 opětovně zahájeny 30.6.2013 a následně byly z technologických a klimatických důvodů pozastaveny dne 5.8.2013. Stavba tedy probíhala celkem v počtu 42 dnů z celkové délky 122 dnů. Pro dokončení stavby dle nabídky ze dne **18.4.2012** zbývá 80 dnů. Stavební práce budou zahájeny v okamžiku, kdy pomínou důvody k přerušení prací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne 5.8.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Petr Grmela
Pověřen vedením Pobočky Brno




Ing. Luděk Černocký
ředitel společnosti Rovina, a.s.

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 CZ64508510

Handwritten mark