

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřené dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160037
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6159-0100
Číslo stavby objednatele: 139160101, 239060101

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131
Ing. Radek Veselý, HIP

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Číslo účtu: 1700041/0100
Telefon: 261102222
E-mail: praha@sweco.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160037 v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

139160101 MVN Vorlík, odstranění nánosů

I. etapa – ZO:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DSJ:	do 30. 09. 2016
III. etapa – IČ:	do 31. 12. 2016
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

239060101 MVN Vorlík, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – IZ:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DUR:	do 15. 06. 2016
III. etapa – IČ:	do 15. 08. 2016
IV. etapa-DSP + IČ.....	do 30. 11. 2016
V. etapa - DPS.....	do 31. 12. 2016
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

139160101 MVN Vorlík, odstranění nánosů

I. etapa – ZO:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DSJ:	do 30. 09. 2016
III. etapa – IČ:	do 09. 02. 2017
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

239060101 MVN Vorlík, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – IZ:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DUR:	do 15. 06. 2016
III. etapa – IČ:	do 03. 01. 2017
IV. etapa-DSP + IČ.....	do 30. 06. 2017
V. etapa - DPS.....	do 18. 08. 2017
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem změny termínů je problematické a zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků potřebných pro realizaci a deponaci sedimentů. Akce byla zdržena zdlouhavým vyjednáváním a odkupem klíčových pozemků od paní Marie Šeré a manželů Šnýdrových. Správní proces trvalého uložení vytěženého sedimentu na ZPF je komplikovaný, po nalezení ploch a sjednání potřebných souhlasů Městský úřad Mladá Boleslav, odbor životního prostředí dne 12.12.2016 přerušil žádost o udělení souhlasu s trvalým uložením na ZPF z důvodu doplnění údajů u rozboru sedimentů s termínem do 31.01.2017. Požadované doplnění bylo provedeno odborem VHL dne 23.01.2017.

Vlivem výše uvedeného byla časově opožděna i akce *MVN Vorlík, rekonstrukce vodního díla*. Na tuto akci bylo dne 02.12.2016 Úřadem městyse Březno vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 03.01.2017. Pro vydání stavebního povolení pro tuto akci je nutno zajistit odnětí dvou pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Oba pozemky jsou ve vlastnictví manželů Šnýdrových, veškerá jednání jsou velmi komplikovaná.

Veškeré výše uvedené skutečnosti mají zásadní vliv na další postup prací a termínů akce.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160037 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 12. 04. 2017

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

V Praze dne 4.4.2017

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva.....
za zhotovitele

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

