

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: Michal Zejda, projektový manažer závodu Dyje

#### 2. Zhotovitel:

##### **JAMIS-Syrový, s.r.o.**

Sídlo: Průmyslová 206, Třebíč 674 01  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C vložce 68830  
Zastoupený: Janem Syrovým, jednatelem společnosti  
IČ: 292 62 747  
DIČ: CZ292 63 042  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2644818309/0800  
Zástupce ve věcech technických: Jan Syrový

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 8. 2016 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatel dílo s názvem „**VD Vranov – náhradní přístaviště během stavby**“, číslo smlouvy objednatel PM44930/2016-504 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění díla bylo zahájeno dne 21. 8. 2016.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že hladina při postupném poklesu VD Vranov neumožňuje provedení díla v požadovaném rozsahu dle smlouvy o dílo. Jedná se zejména o provedení základové patky pro podestu „D“. Pro provedení základu podesty „D“ je nutný pokles hladiny VD Vranov na úroveň cca min. 342,00 m n. m., přičemž do konce měsíce února 2017 stav hladiny VD Vranov nepoklesl na úroveň pod 342,30 m n. m a hladina VD dále stoupá díky rozpouštějícím se zásobám vody ve sněhu v povodí toku nad nádrží. Mimořádná manipulace s VD Vranov není dle sdělení VHD Povodí Moravy možná.

Je proto nutno provést ukotvení podpěry schodiště v místě podesty „D“ do skalního podloží pod hladinou vodního díla za pomoci potápěčských prací.

Nebude provedena dodávka a montáž podpěry „E“ a schodiště mezi podpěrami „D“ a „E“.

2. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi ovlivňujícími provádění díla se smluvní strany dohodly na změně článku II. odst. 5, ke kterému bude nově přidáno následující:

**Ukotvení podpěry v místě podesty „D“ bude provedeno do skalního podloží pod hladinou vodního díla za pomoci potápěčských prací.**

Nebude provedena dodávka a montáž podpěry „E“ a schodiště mezi podpěrami „D“ a „E“.

3. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi ovlivňujícími provádění díla se smluvní strany dále dohodly na změně článku IV. odst. 1, a to na základě přiloženého odsouhlaseného změnového rozpočtu:
- Cena díla původní dle SOD: 1.217.495,92 Kč
  - Přípočty dle dodatku č. 2: 138.950,00 Kč
  - Odpočty dle dodatku č. 2: - 215.311,74 Kč
  - **Nová cena díla dle dodatku č. 2: 1.141.138,18 Kč**
4. Doba a místo plnění díla zejména termín dokončení díla dle dodatku č. 1 do 31. 3. 2017 zůstává v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele ze dne 7. 3. 2017

V Brně dne: 27 -03- 2017

V Třebíči dne:

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70850013, DIČ: CZ70850013



.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Dr. Ing. Antonín Tůma  
statutární zástupce

Za zhotovitele:

**JAMIS - Syrový s.r.o.**  
Průmyslová 206, 674 01 Třebíč  
mobil: +420 777 086 896  
e-mail: info@jamis-kovovyroba.cz  
IČ: 292 63 042, DIČ: CZ29263042

.....  
JAMIS-Syrový, s.r.o.  
Jan Syrový  
jednatel

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náhradní přístaviště během stavby

Objekt:

SO 05 - Náhradní přístaviště během stavby

KSO:

832

Místo:

VD Vranov

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p. Dřevaňská 11, 601 75 Brno

Uchazeč:

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

**JAMIS - SYTOVÝ S.R.O.**  
Průmyslová 206/674 01 Třebíč  
mobil: +420 777 486 896  
e-mail: info@jamis-kovovýroba.cz  
IČ: 292 63 042 / DIČ: CZ29263042

CC-CZ:

07.03.2017

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

-215 311,74

Cena bez DPH

Základ daně

-215 311,74

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-45 215,47

DPH základní

snížená

0,00

15,00%

-260 527,21

V CZK

Cena s DPH

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Náhradní přístaviště během stavby

Objekt:

SO 05 - Náhradní přístaviště během stavby

Místo:

VD Vranov

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno

Uchazeč:

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Datum: 07.03.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-215 311,74

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 287,01

1 - Zemní práce

-3 757,44

2 - Zakládání

-72 548,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

-1 981,32

PSV - Práce a dodávky PSV

-137 024,73

767 - Konstrukce zámečnické

-137 024,73

R Potápěčské práce

0,00