

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160114

na akci: Tichá Orlice, Jablonné nad Orlicí, oprava dlažeb a stupňů, ř.km 78,293-80,112

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 129150004
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **TERMA, a.s.**
Adresa sídla: Hradec Králové, Věkošská 106, PSČ 503 41

Statutární orgán: Ing. Josef Vejs, předseda představenstva
Bc. Josef Vejs, člen představenstva
Allain Schneider, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Vejs
Zástupce pro věci technické: Bc. Josef Vejs
Roman Melzer

IČ: 15061663
DIČ: CZ15061663
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2436
Číslo účtu: 0176818893/0300
Telefon: 495 544 575
E-mail: vejs@terma.cz
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160114 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 8. 2017**

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu dokončení stavby byly špatné klimatické a hydrologické podmínky v místě stavby v období března až duben. Zhotovitel prací byl z těchto důvodů nucen výrazně omezit a následně zastavit prováděné práce, čímž došlo k časovému skluzu realizace stavby. Zhotovitel maximalizoval své úsilí k dokončení stavby, ale zejména kvůli podmínkám stanoveným ve vyjádřeních orgánů ochrany přírody, je nutno postupovat velice obezřetně a tím dochází ke zdržení prací. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160114 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **09. 06. 2017**


V Hradci Králové, dne **7. 6. 2017**

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel


terma a.s.
Stavemontážní a obchodní společnost
Věkošská 106/16, 503 41 Hradec Králové
Tel.: 495 214 271 / Fax: 495 221 826



za zhotovitele
Ing. Josef Vejs
ředitel