

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D952160102 ze dne 12. 8. 2016

(dále jen „dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D952160102**
Evidenční číslo zhotovitele: **2016/3310/0098**
Název a číslo akce objednatele: **111150044**

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05,
Zástupce pro věci technické: Ing. Marcela Marešová, vedoucí provozního střediska Jičín,
tel. 724 068 969, technický dozor stavebníka (TDS),
Ing. Iva Táborská, úsekový technik, tel. 601 583 046,
technický dozor stavebníka (TDS),
p. Lukáš Táborský, DiS., technický pracovník,
tel. 495 088 122, technický dozor stavebníka (TDS),
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-zl@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **KVIS Pardubice a.s.**
Adresa sídla: **Pardubice, Zelená Louka, Rosice 151, PSČ 533 53**

Statutární orgán: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Ing. Libor Žižka, člen představenstva
Ing. Jaroslav Doležal, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Jeništa
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Doležal
Ing. Libor Žižka

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú: 17394093/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2435
Tel: 466 822 640
Fax: 466 822 649
E-mail: kvis@kvis.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání smlouvy „IDVT 10177798, Libice n. C. - Odřepy, odstranění nánosů, ř. km 0,950-2,300“ číslo D952160102 ze dne 12. 8. 2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 4. Doba plnění díla, bodu 4.2 předmětné smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 20. 11. 2017**

2. Znění přílohy č. 1 původní smlouvy „Harmonogram prací“ se upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku

3. Příloha č. 2 původní smlouvy „Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení“ se doplňuje o přílohu č. 2 tohoto dodatku

Odůvodnění:

Vytěžený sediment určený k uložení na skládku měl být v souladu s přílohou č. 2 původní smlouvy uložen na zařízení společnosti ŠUMBOR, spol. s r. o. v Netřebicích u Nymburka nebo na zařízení společnosti BAUSET CZ, a.s. v Čepí.

V průběhu provádění prací obě společnosti (ŠUMBOR, spol. s r. o. i BAUSET CZ, a.s.) odmítly z technických a kapacitních důvodů přijmout celý objem vytěženého sedimentu. Zhotoviteli se do konce termínu možného pro těžení sedimentů z koryta vodního toku (28. 2. 2017) plynoucího z výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů nepodařilo zajistit náhradní zařízení pro uložení sedimentů. V těžení je možné pokračovat až od 1.10.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:
V Hradci Králové dne **27. 06. 2017**


..... **Povodí Labe,**
státní podnik
Ing. Petr Martínek **Víta Nejedlého 951**
investiční ředitel **500 03 HRADEC KRÁLOVÉ**
(9)

Za zhotovitele:


..... **KVIS**
..... **KVIS Pardubice, a.s.**
Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

Harmonogram plnění prací a předpokládané objemy plnění

Název akce: IDVT 10177798, Libice n. C. - Odřepsoy, odstranění nánosů, ř. km 0,950-2,300

Poi.	Název objektů členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	11/2016	12/2016	1/2017	2/2017	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	919 368,66,- Kč	196 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00	433 568,66	919 368,66 Kč
2.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	140 000,- Kč	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	46 650,00	140 000,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 059 368,66 Kč														
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 150,00	480 218,66	1 059 368,66 Kč

Pozn:

- 1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015,...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

Řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době tr



KVIS Pardubice a.s.
Zeleneá louka, Rošice 151, 533 53 Pardubice

IDVT 10177798, Libice n. C. – Odřepky, odstranění nánosů, ř. km 0,850 – 2,300

Potvrzujeme tímto, že na základě smlouvy č. 21062685 se společností KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice souhlasíme s uložením vytěženého sedimentu, za podmínky vyhovujících hodnot výluhových zkoušek dle tabulek 10.1 a 10.2 dle Vyhlášky 294/2005 Sb., na zařízení společnosti Bohemian Waste Management a.s., provozovna Skládka Zdechovice, 533 11 Zdechovice.
Odpovědná osoba:

Bc. Radek Sokol

e-mail: radek.sokol@mariuspedersen.cz

Tel:

V Pardubicích dne 23. 5. 2017



Bohemian Waste Management a.s.
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
DIČ: CZ42194938
-8-

Příloha č.1: Rozhodnutí - souhlas k provozování zařízení společnosti Bohemian Waste Management a.s.,