

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. území Mileč, okr. Plzeň-jih

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 279189010237/0100
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : Ing. Lubor Pekarský
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. : 211079126/0300
Zástupci: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termín plnění u tohoto pracovního úkonu:

pracovní úkon **2.3.b)** – termín plnění se mění z 30.06.2011 na **15.11.2011**

pracovní úkon **2.3.c)** – termín plnění se mění z 31.8.2011 na **15.11.2011**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.7.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


V Plzni dne 23.9.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 2 -



Objednatel :
Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162



Zhotovitel :
Ing. Lubor Pekarský

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň	Čís. dop.
Došlo: 28-07-2011/	Zprac.
Č. j.: 932/11/PU	Ukl. zn.
Počet listů: 1 Počet příl.:	

Pozemkový úřad Plzeň – jih
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 27.07.2011

Věc : Úprava termínu

Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.3.a), b), c), „KPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní termín dokončení etapy 2.3.b)30.06.2011

Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b)15.11.2011


Původní termín dokončení etapy 2.3.c)31.08.2011

Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.c)15.11.2011

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- Vlastníci prozatím nesouhlasí s požadavkem Maňovické a.s. a p. Průchy, aby pozemky, které v současné době užívá, dostal v rámci návrhu KPÚ do vlastnictví. S vlastníky se nadále jedná o možných variantách návrhu, který by byl pro ně akceptovatelný.
- Z výše uvedených důvodů nebylo dosaženo v požadovaném termínu, souhlasu vlastníků alespoň 75% výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu par. 2 zákona.
- Projednání a odsouhlasení doplatku LV 598 (SÚS) Zastupitelstvem Plzeňského kraje se bude konat 22.9.2011. Soupis nových pozemků LV 598 včetně doplatku je již podepsán SÚS Starý Plzenec -11.4.2011, SÚS Plzeňského kraje - 7.6.2011 a projednán Radou Plzeňského kraje - 14.7.2011. Konečný podpis Plzeňského kraje bude až po zastupitelstvu.

Děkuji za pochopení

 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení