

Dodatek č. 2

*ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2007 č. 1984/07
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v kat. územích **Horní Lukavice a Chlumčany u Přestic**, okr. Plzeň-jih*

Smluvní strany

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel : GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- **v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:**

KPÚ Horní Lukavice

*pracovní úkon 2.3.b) – termín plnění se mění z 10.5.2011 na **15.11.2011**
pracovní úkon 2.3.c) – termín plnění se mění z 10.6.2011 na **15.11.2011**
pracovní úkon 3.1. – termín plnění se mění z 10.11.2011 na **30.10.2012**
pracovní úkon 3.2.a) – termín plnění se mění z 10.3.2012 na **30.7.2012**
pracovní úkon 3.2.b) – termín plnění se mění z 10.5.2012 na **30.7.2012**
pracovní úkon 3.2.c) – termín plnění se mění z 10.9.2012 na **15.11.2012***

KPÚ Chlumčany u Přestic

*pracovní úkon 2.3.b) – termín plnění se mění z 10.2.2011 na **30.9.2011**
pracovní úkon 2.3.c) – termín plnění se mění z 10.6.2011 na **30.9.2011**
pracovní úkon 3.1. – termín plnění se mění z 10.10.2011 na **30.10.2012**
pracovní úkon 3.2.a) – termín plnění se mění z 10.2.2012 na **30.7.2012**
pracovní úkon 3.2.b) – termín plnění se mění z 10.4.2012 na **30.7.2012**
pracovní úkon 3.2.c) – termín plnění se mění z 10.7.2012 na **15.10.2012***

Ke změně termínu plnění u výše cit. pracovních úkonů dochází na základě žádosti ŘSD ČR, Správa Plzeň ze dne 19.1.2011, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 7.2.2011

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - JIH
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 5 -

Objednatel :


Ing. Václav Mazín Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-jih

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577 ⑤
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

Zhotovitel :


Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

2 R/ 145 906 3502

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: 21-01-2011	Č. j.: 105/11/PÚ	Zprac. <i>UdA</i>
Počet listů: 1	Počet příl.:	Ukl. zn.

V Plzni dne: 19.01.2011

Vaše zn.:

Naše zn.: 279/11-33100/MB

Vyřizuje: **Miroslav Blabol, DiS.**
+420 724 240 321
miroslav.blabol@rsd.cz

DOPORUČENĚ

Česká republika –
Ministerstvo zemědělství
Odbor Zemědělská agentura a PÚ Plzeň
POZEMKOVÝ ÚŘAD PLZEŇ – JIH
Ing. Velkoborský
Nerudova 35, 301 00 Plzeň

Věc: ZPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Horní Lukavice a Chlumčany u Přeštice, okr. Plzeň - jih

- Žádost o prodloužení termínů dokončení jednotlivých pracovních úkonů

Vážený pane Inženýre,
dne 30.11.2010 proběhlo na Vašem úřadě jednání ohledně společně realizovaných komplexních pozemkových úprav, probíhajících v katastrálním území Horní Lukavice a Chlumčany u Přeštice v návaznosti na přípravu akce – stavby : I/27 PŘELOŽKA ŠLOVICE – PŘEŠTICE (kterou ŘSD ČR v současné době připravuje ke stavebnímu povolení). Jednání se zúčastnil Váš pan ředitel – Ing. Vaněček, paní Kaderová a Vaše paní doktorka, dále za zpracovatele KPÚ – Ing. Cikánová z LANDPRO a Ing. Monhartová z kanceláře pana Ing. Mergla, za ŘSD ČR – Ing. Kuťák (ředitel Správy Plzeň), Ing. Kabát a pan Blabol.

ŘSD ČR na tomto jednání seznámilo přítomné se stavem přípravy akce, kde nedochází k potřebné finanční podpoře ze strany SFDI, tedy není možné stavbu rovnoměrně připravovat po majetkoprávní stránce (výkupy pozemků – trvalých záborů). Jelikož KPÚ běží v termínech dle smlouvy o dílo č. 1984/07 podepsané dne 10.05.2007, dochází k situaci, kdy ŘSD ČR začíná mít problém zejména se zasmulvněním smluv budoucích na věčná břemena stavby (dočasné zábory pozemků pro uložení nových vedení inženýrských sítí). ŘSD ČR má k dnešnímu dni zpracováno a podepsáno cca 65% všech budoucích smluv (kterých jsou mimochodem celkem desítky – cca 125 smluv), které nebude moci použít, jako doklad ke stavebnímu povolení po provedení pozemkové úpravy – začátkem roku 2012 (do té doby ŘSD ČR o stavební povolení nemůže požádat – nebudou zrealizovány veškeré výkupy pozemků).

Na jednání bylo dohodnuto, že zpracovatelé KPÚ budou při předkládání Soupisu nových pozemků (při jednání s vlastníky) na budoucí věčná břemena vlastníky nových pozemků upozorňovat, a to jak rozsahem, tak i umístěním. Činit takto budou na základě samostatné smlouvy, kterou uzavřou s naší organizací. Následně nám předají potřebné podklady, ŘSD osloví vlastníky nově vzniklých pozemků a uzavře s nimi nové budoucí smlouvy na VB, které bude moci předložit stavebnímu úřadu společně se žádostí o stavební povolení.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o posun termínů etap 2.3.b (dle smlouvy č. 1984/07 – ze dne 10.05.2007):

- **z 10.02.2011 na 30.09.2011 (v k.ú. Chlumčany)**
- **z 10.05.2011 na 30.11.2011 (v k.ú. Horní Lukavice) a o analogický posun všech termínů následujících.** Prosíme o zpracování návrhu dodatku, případně svolání jednání v této záležitosti.

Děkujeme Vám za spolupráci



Ing. Zdeněk Kuťák
pověřený řízením Správy Plzeň

Adresa pro veškerý písemný styk: **ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň**

201