

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170024
na akci „VD Kostelec nad Labem, obnova díla“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 149120003, 239160020
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
Číslo účtu: 435084389/0800
Telefon: 246082015
E-mail: hgp@hgpartner.cz
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170024 spočívající v prodloužení termínu I. a II. etapy plnění díla. Smluvní strany se dohodly na změnách v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ:	do 31. 8. 2017
II. etapa – Výkon IČ:	do 15. 11. 2017
III. etapa – Výkon AD:	do 30. 11. 2020

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Vypracování DSJ	do 31. 3. 2018
II. etapa – Výkon IČ:	do 30. 6. 2018
III. etapa – Výkon AD:	do 30. 11. 2021

Zdůvodnění změny termínů

V průběhu projekčních prací byly zjištěny nevyjasněné majetkoprávní poměry, které se týkají vlastnictví kabelů na pilířích jezu a odběrného místa, hlavního rozvaděče a trafostanice vlastní spotřeby. Do objasnění těchto vztahů nelze pokračovat ve vypracování projektové dokumentace. Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla I. a II. etapy – vypracování DSJ a výkonu inženýrské činnosti.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170024 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 31. 8. 2017

V Úvalech, dne 30. 8. 2017

V zastoupení

Ing. Pavel Řehák

2 zástupce - technický ředitel

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Povodí Labe,

státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(9)

.....
za zhotovitele

Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 21 253