

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160064
na akci: VD Sojovice, rekonstrukce klapky

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 239140008
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PS PROFI s.r.o.**
Adresa sídla: Brno, Stará 856/5, PSČ 602 00

Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radek Jančar, prokurista
Zástupce pro věci technické: Dalibor Fiala, konstruktér

IČ: 26244918
DIČ: CZ26244918
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. ú: 420143008/2700
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257
Tel: 545 212 310
Fax: 545 216 784
E-mail: info@psprofi.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160064 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 4. Doba plnění díla

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 10. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je do šesti měsíců od písemné výzvy objednatele s tím, že vlastní realizace na staveništi bude zahájena nejpozději do dvou měsíců od písemné výzvy objednatele, avšak mimo období zimních měsíců.

Zdůvodnění změn termínů

K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu nezbytné stabilizace podloží základové konstrukce jezové klapky, jejíž součástí bude i trysková injektáž podloží, u níž nelze vyloučit vliv na výškové uspořádání spodní části jezu, což by mohlo negativně ovlivnit rovinnost a manipulovatelnost nově instalované klapky. Pro vyloučení tohoto rizika bude instalace nové klapky provedena až po stabilizaci spodní konstrukce jezu.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160064 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 03. 10. 2017

V Brně, dne 26.9. 2017

Povodí Labe,

státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

PS PROFI S.R.O.

Stará 5, 602 00 Brno

Tel.: 545 212 310, Fax: 545 216 784

IČO: 262 44 918, DIČ: CZ26244918



za zhotovitele

Jaroslav Knotek
jednatel