

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160149

na akci:

Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**
Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**
Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností**
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo účtu: **103914702/0300**
Telefon: **495088111**
E-mail: **labe@pla.cz**
Číslo stavby objednatele: **219080008**
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: **Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16**

Statutární orgán: **Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva**
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: **Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.**

Zástupce pro věci technické: **Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131**
Ing. Petr Holý, HIP

IČ: **26475081**
DIČ: **CZ26475081**
Obchodní rejstřík: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326**
Číslo účtu: **1700041/0100**
Telefon: **261102222**
E-mail: **praha@sweco.cz**
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160149 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla objednateli: **do 30. 9. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. odst. 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění díla objednateli:

do 75 dnů od vydání Závěrů zjišťovacího řízení krajským úřadem

Čl. č. 5. Zvláštní ustanovení

se rozšiřuje o níže uvedený odstavec:

5.4. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 3. Platební a fakturační podmínky č. odst. 3.2. takto:

Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání předmětu díla dle jednotlivých etap dělicích rozsah díla dle čl. Předmět díla a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivých etap bez vad a nedodělků.

Zhotovitel dle oceněného soupisu hlavních činností, který je součástí cenové nabídky zhotovitele, vystaví daňové doklady k dokončeným činnostem ve dvou etapách, a to následovně:

I. etapa

- Terénní průzkum.
- Geodetické zaměření – rozšíření a aktualizace zaměření z původní PD z roku 2010.
- Rozšíření inženýrsko-geologického průzkumu včetně návrhu zemníku.
- Zajištění návrhu na zařazení vodního díla do příslušné kategorie u oprávněné firmy VD- TBD a.s.

II. etapa

- Vypracování aktualizace a rozšíření projektové dokumentace DUR.
- Návrh technického řešení stavby včetně projednání na výrobním výboru.
- Zajištění vyjádření dotčených správních orgánů, vyjádření správců sítí, apod.
- Zajištění kompletního projednání DUR se všemi dotčenými orgány ochrany přírody a zapracování jejich připomínek do PD (tj. zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, souhlasů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, apod.).
- Řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.
- Prověření dotčení chráněného území (Evropsky významná lokalita, Natura 2000, apod.) a výskytu chráněných druhů živočichů nebo rostlin v řešené lokalitě.
- Zajištění veškerých potřebných dokladů z hlediska majetkoprávního.
- Zpracování aktualizovaného a rozšířeného záborového elaborátu z původní PD z roku 2010.
- Zajištění projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek do PD.

- Zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany.
- Aktualizace hydrologických dat.
- Aktualizace hydrotechnických výpočtů.
- Výpočet filtrační stability.

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu vypracování DUR je především vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje vydané dne 21. 8. 2017 pod č.j.: 094375/2017/KUSK. Dle sdělení úřadu záměr podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu §7 zákona č. 100/2001 Sb. z důvodu významné změny původního záměru.

Zajištění zjišťovacího řízení není v předmětu díla zhotovitele, což komplikuje a prodlužuje administrativní přípravu akce.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k rozdělení fakturace díla na části již provedené a neovlivněné požadavkem na zjišťovací řízení (I. etapa) a na části ovlivněné (II. etapa).

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160149 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.


V Hradci Králové, dne**29. 09. 2017**.....

V Praze, dne 26. 9. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
za zhotovitele

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4