

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

(dále jen dohoda)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 19. 5. 2016

Evidenční číslo objednatele: D952160053
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129150011

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrudim III, Píšťovy 820, PSČ 537 01

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Švec

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Číslo účtu: 272199033/0300
Telefon: 469682303-05
E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dohody

- 2.1. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 19. 5. 2016, zavázal k zhotovení projektové dokumentace pro akci „**Čertovka, Habrkovice – Bílé Podolí, oprava úpravy, ř. km 0,000-13,151**“.
- 2.2. Zhotovitel obdržel dne 21. 1. 2017 od Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR nesouhlas s navrženým technickým řešením. Tuto skutečnost sdělil zhotovitel objednateli neprodleně.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít akceptovatelné technické řešení, je neúčelné nadále pokračovat v plnění dle výše uvedené smlouvy a strany se tedy dohodly na ukončení této smlouvy.

3. Narovnání

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli dílo ve stavu aktuální rozpracovanosti. Smluvní strany se dohodly na výši odměny za dosud provedené práce – viz příloha č. 1 této dohody. Uvedenou částku je zhotovitel oprávněn následně fakturovat.
- 3.2. Objednatel je oprávněn na základě prodlení zhotovitele, a to v rozsahu počínaje prvním dnem prodlení a konče dnem 21. 1. 2017, kdy se zhotovitel dozvěděl o překážce činicí další plnění neúčelným, fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy o dílo a doby prodlení (vyčíslení smluvní pokuty viz příloha č. 2 této dohody), případně tuto smluvní pokutu započíst proti ceně za dílo dle odst. 1.
- 3.3. Strany se dohodly, že po provedení výše uvedeného narovnání jsou veškeré vzájemné závazky, týkající se plnění dle smlouvy o dílo, splněny a žádná ze stran nemá nárok se domáhat dalšího plnění.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni podpisu této dohody.
- 4.2. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 4.3. Nedílnou součástí této dohody jsou i její přílohy – příloha č. 1 a příloha č. 2.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2017

V Chrudimi dne 24. 10. 2017

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. (20)

Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ/5053695



.....
za zhotovitele
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil,
jednatelé společnosti

PŘÍLOHA Č.1 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. D952160053

Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1

Název: Čertovka, Habrkovice - Bílé Podolí, oprava úpravy, ř.km 0,000-13,151
č. akce: 129150011

Etapa	Dílčí položka	Cena za položku v Kč bez DPH	Cena za etapu v Kč bez DPH	% z původní ceny	Původní cena za položku v Kč bez DPH	Původní cena za etapu v Kč bez DPH	Popis činnosti u jednotlivých položek a jejich stav rozpracovanosti
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace	70 000	230 000,00 Kč	70	100 000	263 000,00 Kč	PD bez rozpočtové části a pouze se čtyřmi vzorovými řezy
	Terénní průzkum	10 000		100	10 000		Položka fakturována v plné výši - terénní průzkum probíhal v období červenec-září
	Geodetické zaměření	120 000		100	120 000		Podklady pro výkresovou část PD - příčné řezy, situační výkresy
	Rozbor pozadí: na které budou sedimenty ukládány	30 000		100	30 000		Provedeny laboratorní analýzy ZPF - viz. protokoly
Etapa II.	Zpracování podkladů pro žádost o dotaci	0	3 000,00 Kč	0	3 000	10 800,00 Kč	Nerealizováno
	Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právooplatného povolení	1 000		10	10 000		Zahájení jednání s nájemci parcel pro uložení sedimentu na ZPF. Dotazeno do
	Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod.	500		10	5 000		zároveň jednání s ORP Čáslav, Kuněš Hora, Chrudim - viz. přiložené žádosti
Etapa III.	Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního	1 500	3 000,00 Kč	10	15 000	30 000,00 Kč	Proveden veškerý soupis dotčených pozemků. Příprava dokumentace pro jednání s konkrétními vlastníky pozemků
	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.						
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	36					
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		0	0,00 Kč	0	300	10 800,00 Kč	Nerealizováno
Cena celkem za I., II. a III. etapu			233 000,00 Kč	bez DPH		303 800,00 Kč	bez DPH

Celková cena za provedení díla 233 000,00 Kč bez DPH

PŘÍLOHA Č.2 K DOHODĚ O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
Č. D952160052

Výpočet smluvní pokuty:

Název akce: **Čertovka, Habrkovice - Bílé Podolí, oprava úpravy, ř.km
0,000-13,151**

Číslo akce objednatele: **129150011**

	I. etapa	II. etapa
Cena:	263 000 Kč	30 000 Kč
Termíny:	31.10.2016 21.1.2017	31.1.2017
Prodlení - počet dnů:	82	0
Základ smluvní pokuty:	263 000,00	30 000,00
Denní smluvní pokuta 0,2%:	526,00	60,00
Denní smluvní pokuta minimálně:	500,00	500,00
Denní smluvní pokuta x počet dní:	43 132,00	0,00
Celkem:	43 132,00 Kč	