

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170008
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229150001, 229160013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Váta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Marcel Chmelík DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavitelství - Háněl s.r.o.**
Adresa sídla: Proseč, Zábořská 9, Záboří, PSČ 539 44
Statutární orgán: Radek Háněl, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Radek Háněl, jednatel
Zástupce pro věci technické: Radek Háněl
IČ: 01732838
DIČ: CZ01732838
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32292
Číslo účtu: 3243602309/0800
Telefon: 604 753 021
E-mail: hanelradek@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170008 na akci „Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2017**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 05. 2018**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla

Důvodem změny termínu dokončení díla je komplikované a časově náročné projednávání podmínek pro následné uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura CETIN, která je výlučným vlastníkem překládaného zařízení. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací byla uzavřena 21.11.2017. Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám, které nejsou vzhledem k charakteru prací příznivé pro realizaci těchto prací, bude překládka realizována v roce 2018 v období klimaticky vhodných podmínek.

Tato problematika se týká akce č. 229150001 *Provozní středisko Vysoké Mýto, přístavba garáží, přístřešku a úprava odstavných ploch*, akce č. 229160013 *Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy* bude fyzicky dokončena v termínu do 30.11.2017.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170008 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

30. 11. 2017

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:


Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



Stavitelství - Hradec s.r.o.
539 44 Proseč 388
Tel.: 604 753 021
hanelradek@seznam.cz
ICO: 017 32 838
DIČ: CZ01732838