

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160062
Evidenční číslo zhotovitele: 2753
Číslo stavby objednatele: 119150010, 229150010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Telefon: 495088111
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AGPOL s.r.o.**
Adresa sídla: Olomouc, Jungmannova 153/12, PSČ 779 00
Statutární orgán: Ing. František Vaculín, jednatel
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Skácel, vedoucí projektant

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 44147
Bankovní spojení: 44-5130280277/0100
Telefon: 585208458
E-mail: agpol@agpol.cz

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160062 ve znění dodatku č. 1 č. zhotovitele 2753 na akci „DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

129150010	Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150	
I. etapa – DSJ:		do 30. 09. 2016
II. etapa – IČ:		do 31. 12. 2017
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019
229150010	Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100-4,150	
I. etapa – DUR:		do 31. 08. 2016
II. etapa – IČ:		do 31. 12. 2017
III. etapa-DSP + IČ.....		do 28. 02. 2018
IV. etapa - DPS.....		do 15. 04. 2018
V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

129150010	Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150	
I. etapa – DSJ:		do 30. 09. 2016
II. etapa – IČ:		do 31. 12. 2017
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději		do 31. 12. 2021
229150010	Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100-4,150	
I. etapa – DUR:		do 31. 08. 2016
II. etapa – IČ:		do 28. 02. 2018
III. etapa – DSP + IČ		do 180 dnů od data nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2

IV. etapa – DPS: do 60 dnů od data nabytí právní moci vydaného stavebního povolení potřebného k realizaci díla

V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2021.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 04. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 788 400,- Kč,

slovy: sedmsetosmdesátosmtisícčtyřista korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 04. 2016 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 03. 04. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 788 400,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 40 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **828 400,- Kč**

slovy: osmsetdvacetosmtisícčtyřista korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny termínů je nutnost a potřeba opětovného majetkoprávního projednání s vlastníky dotčených pozemků. U akce č. 229150010 „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100-4,150“ bylo v rámci plnění II. etapy – výkon inženýrské činnosti - uzavřeno s dotčenými vlastníky celkem 69 smluv o právu provést stavbu. Tyto smlouvy byly jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí a původně měly být použity i následně pro stavební řízení. Rozhodnutí o umístění stavby – územní rozhodnutí bylo Úřadem městse Dolní Čermná vydáno dne 19.01.2018, nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je k datu 21.02.2018.

Dle novelizovaného stavebního zákona platného od 01.01.2018 vyžaduje vodoprávní úřad Městského úřadu Lanškroun, který bude vydávat stavební povolení potřebné pro realizaci díla, bezpodmínečně souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků na celkové situaci stavby. Tuto podmínku potvrdili zástupci správního orgánu při osobním jednání.

V uzavřených smlouvách o právu provést stavbu je vždy přiložena část situace s vyznačením konkrétního dotčeného pozemku vždy pro jednotlivého vlastníka, nikoliv situace celková, přičemž tyto dílčí situace nejsou opatřeny podpisem vlastníka.

Tato skutečnost prezentuje opětovné jednání se všemi vlastníky dotčených pozemků, které dle předchozích jednání lze očekávat jako velmi komplikované a časově náročné. Většina vlastníků dotčených pozemků má bydliště mimo dotčenou lokalitu a již průběh plnění II. etapy u této akce (inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby – územního rozhodnutí) byl velmi komplikovaný a z hlediska časového zdlouhavý.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla jsou výše popsané skutečnosti, kdy v souvislosti s novelou stavebního zákona platnou k 01.01.2018 je nutno opětovně projednat majetkoprávní záležitosti se všemi vlastníky dotčených pozemků. Na základě těchto projednání zhotovitel vypracuje podklady v souladu s platnou verzí stavebního zákona, na základě kterých následně zajistí vydání pravomocného stavebního povolení potřebného pro realizaci budoucího díla.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na částku 40 000,- Kč bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160062, č. zhotovitele 2753 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne ...08.06.2018....

V ...Olomouci... dne



za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

3
AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

za zhotovitele

Ing. OUDŘEJ VACULÍN, Ph.D., JEDNATEL

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)