

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170158, ev. č. zhotovitele A1897/17
na akci: MVE Labská, modernizace a rekonstrukce

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219170018
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VODNÍ DÍLA - TBD a.s.**
Adresa sídla: Praha 1, Hybernská 1617/40, Nové Město, PSČ 110 00
Statutární orgán: Ing. David Richtř, předseda představenstva
Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva
Ing. Karel Bouška, člen představenstva
Ing. Petr Smrž, člen představenstva
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Způsob jednání a podepisování jménem společnosti:
Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo
místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému,
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Zástupce pro věci technické: Ing. David Richtř, vedoucí útvaru 401
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170158, ev. č. zhotovitele A1897/17 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3. Doba plnění díla

Stávající text:

I. etapa - TP	do 30. 4. 2017
II. etapa - IČ	do 31. 7. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

I. etapa - TP	do 30. 4. 2017
II. etapa - IČ	do 30. 10. 2018

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem ke změně termínu dokončení II. etapy – IČ je složité a zdlouhavé jednání objednatele s majoritním majitelem Malé vodní elektrárny Labská – s firmou První ekologická a.s., bez kterého nemůže zhotovitel předmět díla II. etapy - IČ dokončit.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. D952170158, ev. č. zhotovitele A1897/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 24. 07. 2018

V Praze, dne 20 -07- 2018

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele



VODNÍ DÍLA-TBD a. s.
Hyberská 1617/40
110 00 Praha 1
Ing. Miloš Sedláček
prokurista