

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170025
Evidenční číslo zhotovitele: 417 1013
Číslo stavby objednatele: 119170021, 219130012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 94
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **HG partner s.r.o.**
Adresa sídla: Úvaly, Smetanova 200, PSČ 250 82
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Dvořák

IČ: 27221253
DIČ: CZ27221253
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
Bankovní spojení: 435084389/0800

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170025 na akci „MVN Vlčkovice, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119170021 MVN Vlčkovice, odstranění nánosů

- I. etapa – DSJ koncept do 31. 08. 2017
II. etapa – DSJ + IČ: do 31. 03. 2018
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2020

č. akce 119130012 MVN Vlčkovice, rekonstrukce vodního díla

- I. etapa – DSJ koncept do 31. 08. 2017
II. etapa – DSJ + IČ: do 31. 03. 2018
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2020

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119170021 MVN Vlčkovice, odstranění nánosů

- I. etapa – DSJ koncept do 31. 08. 2017
II. etapa – DSJ + IČ: do 31. 08. 2018
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2021

č. akce 119130012 MVN Vlčkovice, rekonstrukce vodního díla

- I. etapa – DSJ koncept do 31. 08. 2017
II. etapa – DSJ + IČ: do 31. 08. 2018
III. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2021

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 02. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 545 000,- Kč,
slovy: pětsetčtyřicetpěttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 02. 2017 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 1 ze dne 07. 06. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 545 000,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 78 710,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **623 710,- Kč**

slovy: šestsetdvacetřítisíc sedmsetdeset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny termínů je nutnost a potřebnost zajištění povolení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů, pro jejíž vydání byl Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vznesen požadavek na předložení hodnocení vlivu zamýšleného záměru dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (biologické hodnocení).

Zhotovitel zajistil vypracování tohoto dokumentu, po vypracování ho předložil Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který zahájil řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů, přičemž toto správní řízení není dosud ukončeno.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je výše popsaná skutečnost, kdy zhotovitel musel zajistit vypracování biologického hodnocení jako podklad pro následné správní řízení ve věci udělení výjimky ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů.

Dalším důvodem změny ceny je skutečnost, že v průběhu zpracování projektové dokumentace byly ze strany budoucího provozovatele a odpovědných pracovníků TBD vzneseny požadavky na vypracování variantních řešení spodních výpustí. Tento požadavek nebyl obsahem investičního záměru, který byl podkladem pro výběrové řízení.

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 78 710,- Kč bez DPH, přičemž tato cena se skládá z ceny za projekční práce spojené s variantním řešením objektu SO 02 Výpustné zařízení ve výši 57.270,- Kč bez DPH a z ceny za zpracování biologického hodnocení autorizovanou osobou ve výši 21 440,- Kč bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto činností a ceně obvyklé za tyto činnosti.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170025 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 06. 08. 2018

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

V Úvalcech dne 1.8.2018



.....
za zhotovitele