

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.obj. 02/2011, č. zhot. 106-2405-11 ze dne 8.4.2011
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)
KPÚ v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta II

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Objednatel:

ČR – Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

zastoupený:

Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

IČ/DIČ:

01312774 / CZ 01312774

Bankovní spojení:

č.ú. 3723001/0710 u České národní banky

K uzavření smlouvy oprávněn:
(adresa pro korespondenci s
objednatelům včetně zaslání faktur,
nikoli však fakturační adresa)

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

e-mail:

ustino.pk@spucr.cz

tel.:

465 713 360

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Doležal a Ing. Richard Filip
k.dolezal@spucr.cz, tel. 465 713 304

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa:

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Střítecký

tel. 545 193 499

e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ/DIČ:

41601483 / CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Dnem 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem „Státní pozemkový úřad“. Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s účinností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 6 zák. č. 503/2012 Sb.).

Čl. I.

Předmět dodatku ke smlouvě

Dodatečné práce:

1.1 Z důvodu změny dopravního řešení v plánu společných zařízení se sjednávají dodatečné práce spočívající v navýšení počtu MJ u fakturačního celku 2.3 v níže uvedeném rozsahu:

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	11	4 000	44 000	do 45 dnů od podpisu tohoto dodatku, nejpozději však do 29.11.2013

Původní počet 20 MJ dle SOD se navyšuje o 11 MJ, nově tedy celkem 31 MJ.

1.2 Navyšuje se počet MJ ve fakturačním celku 2.4. o níže uvedený rozsah:

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	15	4 000	60 000	do 45 dnů od podpisu tohoto dodatku, nejpozději však do 29.11.2013

Původní počet 20 MJ dle SOD se navyšuje o 15 MJ, nově tedy celkem 35 MJ.

Čl. II. Cena díla

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1 se nově stanovuje takto:

Původní cena díla dle SOD:	2 912 900 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 1:	104 000 Kč bez DPH

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH: 3 016 900 Kč

20% DPH (do 31.12.2012)	187 584 Kč
21% DPH po zokrouhlení	436 586 Kč

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 vč. DPH: 3 641 070 Kč

Čl. III. Termíny plnění

1. Sjednání dodatečných prací bude mít vliv na termíny plnění dle SOD.
2. Termín ukončení dodatečných prací dle čl. I. tohoto dodatku se sjednává do 29.11.2013.
3. Termín ukončení dílčího fakturačního celku 2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) se stanovuje do 31.1.2014.
4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce v Čl. V. bodu 3. SOD se mění z 31.1.2014 na 30.4.2015.
5. Termín ukončení bodu 2.5. přílohy č.1 k SOD (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků) se mění z 10/2013 na 28.11.2014.
6. Termín ukončení bodu 2.6. přílohy č.1 k SOD (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ) se mění z 01/2014 na 30.4.2015.

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Zkratka KPÚ pro „komplexní pozemkovou úpravu“ se v souvislosti s organizačními změnami mění na zkratku KoPÚ.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 8.10.2013

V Brně dne: 8.10.2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí



Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483



Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGRPROJEKT PSO s.r.o.