

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022

na zakázku „Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo akcí objednatele:

129150016, 229150014

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Adresa sídla:

Skuteč, Radčice 24, PSČ 539 73

Statutární orgán:

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ:

03485803

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3.3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 30. 11. 2018

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 31. 8. 2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 6. 12. 2016**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:
do 30. 11. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:
do 31. 5. 2019

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová: **do 31. 8. 2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 6. 12. 2016**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:
do 31. 5. 2019

Zdůvodnění změny termínů

Důvodem změny (prodloužení) termínu III. etapy - výkonu autorského dozoru je změna (prodloužení) smluvního termínu dokončení realizace investiční akce č. 229150014 do konce května 2019.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160022 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne 30. 11. 2018

Ve Skutči, dne 29. 11. 2018

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)



za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel



za zhotovitele
Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.