

DODATEK č. 3

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 ve znění dodatků č. 1 a 2
na akci „Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace“**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160010
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ENVICONS s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice – Polabiny, Hradecká 569, PSČ 533 52

Statutární orgán: Ing. Lukáš Řádek, jednatel
Karolína Krejcarová, jednatelka
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lukáš Řádek
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Andrýs

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160060 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2018**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ **do 30. 9. 2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 30. 9. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 15. 11. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DSJ **do 30. 9. 2016**

II. etapa – Výkon inženýrské činnosti: **do 30. 9. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 15. 11. 2019**

Zdůvodnění změny termínů

Při uzavírání smlouvy o dílo na zpracování DSJ, výkon IČ a výkon AD se předpokládá termín realizace stavby do konce roku 2018. Proto byl stanoven termín výkonu AD, prováděný během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2018. Z důvodu delších procesních termínů v souvislosti s vydáním povolení k realizaci akce a administrace akce ve vztahu k poskytovateli dotace došlo k posunutí termínů realizace stavby do let 2018 - 2019. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla III. etapy - výkon autorského dozoru.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160060 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne **31. 12. 2018**

V Pardubicích, dne 19. 12. 2018

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

ENVICONS s.r.o.
Hradecká 569, 533 02 Pardubice – Polabiny
info@envicons.cz • www.envicons.cz
IČ: 275 60 015 • DIČ: CZ 275 60 015
ID datové schránky: 9vm4b4e

.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Řádek, jednatel