

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170110
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119160010, 219160027

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."**
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Bc. J. Vodsed'álek, DiS.

IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Bankovní spojení: 341302664/0600

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170110 na akci „MVN Levínská Olešnice, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

Článek 4. Cena díla:

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 6. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 417 500,- Kč,
slovy: čtyřistasedmnácttisícpětsetkorun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 06. 2017 a následnou žádostí zhotovitele ze dne 04. 12. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 389 000,- Kč,
slovy: třistaosmdesátdevětisíckorun českých bez DPH.

Obě strany dohodly úpravu ceny za II. etapu takto:

akce č. 119160010 MVN Levínská Olešnice, odbahnění nádrže

Cena za II. etapu dle SOD: 100.000,- Kč bez DPH

Cena za II. etapu dle dodatku č. 1: 92.000,- Kč (cena se snižuje o částku 3.000,- Kč za správní poplatek + částku 5.000,- Kč za nedokončení IČ)

akce č. 219160027 MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce nádrže

Cena za II. etapu dle SOD: 181.000,- Kč bez DPH

Cena za II. etapu dle dodatku č. 1: 168.000,- Kč (cena se snižuje o částku 3.000,- Kč za správní poplatek + částku 10.000,- Kč za nedokončení IČ)

Celková cena díla se rovněž snižuje o cenu za výkon autorského dozoru:

akce č. 119160010 MVN Levínská Olešnice, odbahnění nádrže

cena za III. etapu dle SOD: 2.500,- Kč bez DPH

akce č. 219160027 MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce nádrže

cena za III. etapu dle SOD: 5.000,- Kč bez DPH

Zdůvodnění změny ceny díla

V rámci projednávání vypracované projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) na akci *MVN Levínská Olešnice, odbahnění nádrže* a akci *MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce nádrže* došlo k situaci, kdy zhotovitel nemůže dokončit výkon inženýrské činnosti v oblasti majetkoprávních vztahů. Jedná se především o zásadní nesouhlasy ze strany 3 vlastníků, kdy pozemky těchto vlastníků jsou jak pro realizaci akce *MVN Levínská Olešnice, odbahnění nádrže*, tak i pro realizaci akce *MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce nádrže* klíčové.

Ze strany zhotovitele bylo vynaloženo veškeré úsilí k dosažení dohod v oblasti majetkoprávních vztahů, které však nevedlo ke zdárnému završení. Na základě této skutečnosti se příprava akce *MVN Levínská Olešnice, odbahnění nádrže i akce MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce nádrže* ukončuje částečným splněním II. etapy.

III. etapa – výkon autorského dozoru nebude z výše uvedených důvodů vykonáván. O tyto částky se celková cena díla tímto dodatkem snižuje.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170110 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 15. 01. 2019
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

ve VÍROKEM MYŠE dne 1. 1. 2019

ADOPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o.
Rokycanova 114, (3)
565 01 VYSOKÉ MÝTO

.....
za zhotovitele