

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále též jen „**Dodatek č. 3**“)

ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ z 6.6.2016

(dále též jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále též jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160068
Evidenční číslo zhotovitele: 13-0421A/16, 13-1270
Číslo stavby objednatele: 229090017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PORR a.s.**
PORR a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
Adresa sídla: Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
Statutární orgán: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Dušan Čížek, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Šára, prokurista
Ing. Petr Semerád, prokurista
Zástupce pro věci technické: Ing. Igor Fryč, vedoucí provozu Morava, tel.: 739 521 555
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení: 1091107720/5500
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále též jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160068 na akci „**VD Velký rybník, obnova spodních výpustí**“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnových listech č.7/SO 05 z 16.11.2018, č.8/SO 10.2 z 16.11.2018 a č. 9/SO 01 z 16.11.2018 u následujících stavebních objektů v celkové výši 6.700.918,38 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 05 – Přemostění levého bezpečnostního přelivu	159.992,26 Kč
SO 10.2 – Pravobřežní bezpečnostní přeliv	367.156,66 Kč
SO 01 – Objekt spodních výpustí - spodní stavba	6.173.769,46 Kč
CELKEM	6.700.918,38 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016, změnovými listy č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06 dle dodatku č. 1 a změnovými listy č. 3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č. 5/SO 01. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 30 010 500,- Kč,

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 30 682 992,51 Kč.

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 787 240,74 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **31 470 233,25 Kč**

slovy: třicetjednamilionůčtyřístadesátšesttisícdvěstětřicet tři korun českých 25/100 bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.03.2016, změnovými listy č. 1/SO 04.3 a č. 2/SO 06 dle dodatku č. 1, změnovými listy č.3a/SO 01, č. 4/SO 04.3 a č.5/SO 01 dle dodatku č. 2 a změnovými listy č. 7/SO 05, č. 8/SO 10.2 a č.9/SO 01 dle dodatku č. 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 30 010 500,- Kč,

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 672 492,51 Kč,

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 787 240,74 Kč,

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 3 bez DPH činí 6 700 918,38 Kč,

Celková cena díla bez DPH činí **38 171 151,63 Kč**

slovy: třicetosmmilionůstosedmdesátjednatšicestopadesátjedna korun českých 63/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č.7/SO 05 z 16.11.2018, č.8/SO 10.2 z 16.11.2018 a č. 9/SO 01 z 16.11.2018 a jedná se o následující práce:

SO 05 – Přemostění levého bezpečnostního přelivu – Změna v objemu provedených betonářských prací vlivem zastižené konfigurace skutečného průběhu skalního podloží. Dodatečně vynucená potřeba přikotvení budované opěry mostu ke skalnímu masivu.

SO 10.2 – Pravobřežní bezpečnostní přeliv – Výrazné zvýšení celkového objemu kubatury dolamování (hornin tř. těž. 5 až 6) oproti předpokladům zadávací dokumentace a s tím spojená změna technologického postupu reflektující podstatně náročnější rozpojování skalní horniny v daných podmínkách.

SO 01 – Objekt spodních výpustí - spodní stavba – Výrazný výškopisný rozdíl průběhu skalního podloží oproti předpokladům geologického průzkumu uvedeného v zadávací dokumentaci znamenal nutnost přistoupit ke změně provedení a zajištění stavební jámy stavebního objektu SO 01 - Objekt spodních výpustí - spodní stavba. Změna konstrukce stavební jámy byla doložena realizační dokumentací odsouhlasenou všemi účastníky výstavby a odborným geotechnickým posudkem.

Smluvní strany potvrzují a činí nesporným, že uzavřením tohoto dodatku č. 3 a plněním dle jeho obsahu dochází k definitivnímu a konečnému vypořádání a narovnání veškerých pohledávek a nároků zhotovitele vůči objednateli vzniklých na základě či v souvislosti s prováděním díla „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ dle smlouvy, včetně veškerých nároků zhotovitele na úhradu ceny díla, víceprací, dodatečných prací a dodávek a jakýchkoliv dalších pohledávek zhotovitele vůči objednateli vzniklých v souvislosti se zhotovením díla „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ (bez ohledu na to, zda-li je zhotovitel vůči objednateli dosud uplatnil či nikoliv, bez ohledu na to, zda-li již vznikly či nikoliv, bez ohledu na to, zda-li se již staly splatnými či nikoliv a bez ohledu na právní povahu, kvalifikaci a právní důvod těchto pohledávek). Pro vyloučení veškerých pochybností se zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 3 výslovně a neodvolatelně vzdává práva na zaplacení ceny jakýchkoliv dodatečných prací a dodávek a víceprací provedených v souvislosti s prováděním díla „VD Velký rybník, obnova spodních výpustí“ (s výjimkou dodatečných prací a dodávek dle dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3) a zavazuje se tyto nároky kdykoliv v budoucnu vůči objednateli neuplatňovat.

Tento dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160068 ve znění pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

16. 01. 2019

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03 Hrádeč Králové

(9)

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne

Jiří Šára
Prokurista

Ing. Petr Semerád
Prokurista