

Číslo smlouvy zhotovitele: S20102016

Číslo smlouvy objednatele: 2/10-KPÚ Hrad.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zpracování návrhu KPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě, území s nedokončeným scelovacím řízením

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Přerov

Zastoupený ředitelkou:

Ing. Svatavou Volkovou

Zástupce pro věci technické:

Ing. Dalibor Hanzal, vedoucí skupiny pozemkových úprav

Bc. Renáta Brundová, referent pozemkových úprav

Adresa:

Wurmova 2, 750 02 Přerov

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

27-9709770257/0100

IČ:

00020478

(dále jen „objednatel“)

a

2. GB-geodezie spol. s r.o.

Zastoupený jednatelem:

Ing. Ivem Hanzlem

Adresa:

Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republik, a.s.

Číslo účtu:

39050005/2700

IČ/DIČ :

26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu plnění prací uvedených ve smlouvě - Úprava bodu 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků.

Podle záznamu o změně rozsahu prací ze dne 12.12.2011, který je přílohou tohoto dodatku, se níže uvedený fakturační celek mění takto:

Ucelená část 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

- Termín ukončení fakturačního celku

Předpokládaný termín 01/2012 se mění na termín 03/2012.

Zhotovitel podal v květnu 2011 žádost na KP Přerov o dořešení nesouladů v SPI a SGI (opravy a doplnění výměr). Přes telefonické urgency zhotovitele i objednatele č. 1 ohledně urychlení termínu odstranění nesouladů, bylo vyřízení této záležitosti Katastrálním pracovištěm Přerov (dále jen KP Přerov) neustále oddalováno. Tento postup byl zdůvodňován plněním důležitějších úkolů a velkou vytížeností pracovníků. Na písemný dotaz ze dne 20.9.2011č.j.:169758/2011-MZE-130775 nebylo odpovězeno vůbec. Ve dnech 15.9.2011 a 18.10.2011 byla na KP Přerov podána žádost o zápis GP a ZPMZ a žádost o osvobození od správních poplatků. Do dnešního dne GP a ZPMZ zapsány v katastru nemovitostí nejsou.

Na základě výše uvedených skutečností svolal PÚ Přerov dne 12.12.2011 kontrolní den za účelem definitivního stanovení termínu odstranění nesouladů a zapsání GP a ZPMZ. Ředitelka KP Přerov se zavázala oba úkoly splnit do 31.12.2011.

Bez odstranění nesouladů a aktualizovaného stavu SPI není možné plynule pokračovat dle SOD. Tímto vzniká potřeba změny termínu u fakturačního celku 1.7., pro který je nezbytné zpracování dokumentace z aktuálních podkladů. Termíny navazujících etap zůstanou nezměněny.

2. Předmětem dodatku je úprava znění bodů 2. a 5. v Čl. VI. – Předání a převzetí díla, sankce, záruky citované smlouvy.

Původní znění bodu 2.: „Sleva za nesplnění ucelených částí a za zpracování mapového díla ve sjednaném termínu činí 10 000,- Kč za každý den prodlení“ se nahrazuje novým textem následujícího znění:

Za nesplnění ucelených částí zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí smluvní pokuta 10 000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Původní znění bodu 5.: „Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, poskytne objednateli slevu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.“ se nahrazuje novým textem následujícího znění:

V případě prodlení s odstraněním vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 3.

Tato úprava vychází z metodických pokynů Ministerstva zemědělství, Ústředního pozemkového úřadu ze dne 10.12.2010 (Inf. č. 11/2010).

3. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Čl. II


Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 je platný pouze jako nedílná součást smlouvy o dílo č. objednatele 2/10-KPÚ Hrad., číslo zhotovitele S20102016 ze dne 8.6.2010.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právní nástupce.
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne 18.1.2012


Za objednatele:


.....
Ing. Svatava Volková
ředitelka pozemkového úřadu



V Brně dne

Za zhotovitele:


.....
Ing. Ivo Hanzl
jednatel společnosti



© GB-geodezie, spol. s r.o.
pracoviště Brno
Lazaretní 4038/13
615 00 BRNO-Židenice
IČ: CZ26271044, OR: C 41159

**Záznam
o změně termínu plnění**

**KPÚ v k. ú. Hradčany na Moravě, území s nedokončeným scelovacím
řízením**

dohodnutých ve smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 6. 2010 mezi smluvními stranami:

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov
(dále jen „objednatel“)

a

2. GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice
(dále jen „zhotovitel“)

Úprava bodu 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

- Termín ukončení fakturačního celku

Předpokládaný termín 01/2012 se mění na termín 03/2012.

Zhotovitel podal v květnu 2011 žádost na KP Přerov o dořešení nesouladů v SPI a SGI (opravy a doplnění výměr). Přes telefonické urgencye zhotovitele i objednatele č. 1 ohledně urychlení termínu odstranění nesouladů, bylo vyřízení této záležitosti Katastrálním pracovištěm Přerov (dále jen KP Přerov) neustále oddalováno. Tento postup byl zdůvodňován plněním důležitějších úkolů a velkou vytížeností pracovníků. Na písemný dotaz ze dne 20.9.2011 č.j.:169758/2011-MZE-130775 nebylo odpovězeno vůbec. Ve dnech 15.9.2011 a 18.10.2011 byla na KP Přerov podána žádost o zápis GP a ZPMZ a žádost o osvobození od správních poplatků. Do dnešního dne GP a ZPMZ zapsány v katastru nemovitostí nejsou.

Na základě výše uvedených skutečností svolal PÚ Přerov dne 12.12.2011 kontrolní den za účelem definitivního stanovení termínu odstranění nesouladů a zapsání GP a ZPMZ. Ředitelka KP Přerov se zavázala oba úkoly splnit do 31.12.2011.

Bez odstranění nesouladů a aktualizovaného stavu SPI není možné plynule pokračovat dle SOD. Tímto vzniká potřeba změny termínu u fakturačního celku 1.7., pro který je nezbytné zpracování dokumentace z aktuálních podkladů. Termíny navazujících etap zůstanou nezměněny.


V Přerově dne 12.12. 2011

Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘEROV
750 02 Přerov, Wurmova 2

.....
Ing. Svatava Volková
ředitelka pozemkového úřadu

Za zhotovitele:

 **GB**® GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13
615 00 BRNO-Židenice
DIČ: C722271044, OR: C 41159

.....
Ing. Jaroslav Švec
jednatel