

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2011 č. 4/2011
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Hradiště u Blovic**, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský - Allgeo**
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bank. spoj.: **ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/0300**
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ohledně změn termínů plnění KoPÚ u pozemkové úpravy v k.ú. **Hradiště u Blovic** ze dne 26.2.2013 se mění termíny plnění fakturačních celků uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a to:

<i>Fakturační celek</i>	<i>Původní termín prací dle SoD a dodatků</i>	<i>Nový termín prací</i>	<i>Předpokládaný termín dokončení</i>
1.7.	28.02.2013	28.02.2014	-----
2.1. - 2.4.	31.03.2013	30.04.2014	-----
2.5.	30.09.2013	6 měsíců od výzvy	31.10.2014
2.6.	31.10.2013	6 měsíců od výzvy	31.10.2014
3.1.	6 měsíců od výzvy	3 měsíce od výzvy	31.10.2015
3.2.	6 měsíců od výzvy	110 dnů od výzvy	31.05.2015


Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 27.2.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň


 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Objednatel:



.....
Ing. Ivo Rada
pověřený ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:



.....
Ing. Lubor Pekarský

Zápis z jednání ohledně upřesnění termínů plnění KPÚ u dodavatele prací firmy Ing. Pekarský – Allgeo, Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, který bude sloužit jako podklad pro vypracování případných dodatků stávajících smluv o dílo.

Termín konání: 26.2.2013

Místo konání: kancelář vedoucího Pobočky Plzeň kancelář č. 611, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Václav Baněček

Za odd. pozemkových úprav:

Ing. Petr Velkoborský

Za firmu:

Ing. Lubor Pekarský

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Výše uvedeným zákonem došlo k novelizaci řady zákonů např. zákona č. 139/2002 Sb.

S ohledem na transformaci bývalého PF ČR a sítě pozemkových úřadů do nového SPÚ vznikly v měsících lednu a únoru 2013 potíže organizačního charakteru, kdy byly řešeny např. kompetence organizačních složek nového krajského pozemkového úřadu, fungování elektronických systémů, přepracování vzorových formulářů, jmenování vedoucích poboček atd. Tyto transformační procesy měly za následek, že v těchto uvedených měsících nemohla Pobočka Plzeň pokračovat ve správních řízeních a v důsledku toho nemohl dodavatel prací pokračovat v plnění prací a tím i nutností změny některých smluvních termínů u stávajících smluv o dílo.

Novelou zákona č. 139/2002 Sb. došlo též k úpravě postupů při provádění pozemkových úprav, které limitují započítání dalších dílčích etap dokončením etap předchozích. Zejména § 9 odst. 6 zákona, který uvádí, že ve zpracování návrhu lze pokračovat jen na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí zeměměřičských činností po provedeném zjišťování hranic pozemkové úpravy na základě skutečně zaměřeného stavu v terénu. Toto ustanovení zákona má dopad na možnost plnění dílčích následujících etap komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) tj. zpracování nárokových listů, plánu společných zařízení a následně i návrhu nového uspořádání.

Dalším faktorem je i nutnost dořešit případy, kdy se nepodaří vyřešit souhlas u pozemků řešených dle § 3 odst. 3 zákona. Odvolacími orgány jsou souhlasy udělené ve smyslu § 3 odst. 3 zákona důsledně sledovány a mají za následek zrušení vydávaných rozhodnutí.

Plán společných zařízení bude zpracován ve stanovené době od výzvy pozemkového úřadu v závislosti na získání souhlasů dle § 3 odst. 3 zákona.

Termíny plnění se u níže uvedených KoPÚ upřesňují takto:

KoPÚ v k.ú.	Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
-------------	------------------	--	---	--------------------------------	----------

Chouzovy	3.1.a),b),c)	4 měsíce od výzvy	110 dnů od výzvy	31.03.2014	
	3.2.	3 měsíce od výzvy	beze změny	15.10.2014	
Nedochází ke změny termínů dokončení fakturačních celků, dochází pouze k upřesnění termínů dokončení prací.					

KoPÚ v k.ú.	Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Želčany	3.1.a),b),c)	4 měsíce od výzvy	110 dnů od výzvy	31.03.2014	
	3.2.	3 měsíce od výzvy	beze změny	15.10.2014	
Nedochází ke změny termínů dokončení fakturačních celků, dochází pouze k upřesnění termínů dokončení prací.					

KoPÚ v k.ú.	Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Hradiště u Blovic	1.7.	28.02.2013	28.02.2014	-----	
	2.1. - 2.4.	31.03.2013	30.04.2014	-----	
	2.5.	30.09.2013	6 měsíců od výzvy	31.10.2014	
	2.6.	31.10.2013	6 měsíců od výzvy	31.10.2014	
	3.1.	6 měsíců od výzvy	3 měsíce od výzvy	31.10.2015	
	3.2.	6 měsíců od výzvy	110 dnů od výzvy	31.05.2015	

KoPÚ v k.ú.	Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Vlčice	1.7.	28.02.2013	29.11.2013	-----	
	2.1. - 2.4.	31.03.2013	30.04.2014	-----	
	2.5. - 2.6.	31.10.2013	6 měsíců od výzvy	31.10.2014	
	3.1.	3 měsíce od výzvy	3 měsíce od výzvy	31.10.2015	
	3.2.	5 měsíců od výzvy	110 dnů od výzvy	31.05.2015	

KoPÚ v k.ú.	Fakturační celek	Původní termín prací dle SoD a dodatků	Nový termín prací - podklad pro vypracování dodatku k SoD	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Třímány	3.1.	5 měsíců od výzvy	3 měsíce od výzvy	31.10.2014	
	3.2.	6 měsíců od výzvy	110 dnů od výzvy	28.02.2014	

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

.....