

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170127
Evidenční číslo zhotovitele: S/0026/51/2017
Číslo stavby objednatele: 259140008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 708900005
DIČ: CZ708900005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **„Sdružení Mělník PPO“**
Vedoucí společník: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Eliáš
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 6, vložka 1768
Společník: **ZVÁNOVEC a.s.**
Adresa sídla: České Budějovice, Rudolfovska tř. 597, PSČ 370 01
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170127, ev. č. zhotovitele S/0026/51/2017 na akci „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících lokalit a stavebních objektů v celkové výši 7 342 042,92 Kč bez DPH.

Lokalita, stavební objekt	Dodatečné stavební práce
Lokalita SO 01 Mlazice	5 930 170,85 Kč
Lokalita SO 04 Rybáře, úsek 04.6 PPO Loděnice veslařského klubu	1 411 872,07 Kč
CELKEM	7 342 042,92 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 5 260 603,95 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
Lokalita SO 01 Mlazice	- 5 084 792,75 Kč
Lokalita SO 04 Rybáře, úsek 04.6 PPO Loděnice veslařského klubu	- 175 811,20 Kč
CELKEM	- 5 260 603,95 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 86 704 451,08 Kč,

slovy: osmdesátšestmilionůsedmsetčtyřitisícečtyřistapadesátjedna korun českých osm haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.07.2017 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 86 704 451,08 Kč,

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 7 342 042,92 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 5 260 603,95 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **88 785 890,05 Kč**

slovy: osmdesátosmmilionůsedmsetosmdesátpěttisícossmdsetdevadesát korun českých pět haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečné práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých lokalit a stavebních objektů byly předloženy kompetentním orgánům města Mělník a následně tyto dodatečné práce a dodávky byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Mělník dne 24.09.2018 pod č.m. 178/2018. Důvodem tohoto postupu je dodržení pravidel dotačního programu určených pro Navrhovatele, kterým je u akce *Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa* město Mělník. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jedná se o následující práce:

LOKALITA SO 01 MLAZICE

Jedná se o lokalitu SO 01 Mlazice, ve které se řeší změna související se závěry doplňkového IGP z dubna 04/2018, který zajišťoval zhotovitel na základě požadavku zpracovatele DPS vyplývajícího ze zadávací dokumentace. Doplňkový IGP prokázal, že vlastní těleso hráze je méně propustné, než zpracovatel na základě znalosti vybudované stavby předpokládal. Proudění se koncentruje ve šterkových terasách pod krycími hlínami, podtéká těsnící clonu a sytí terasy pod chráněným územím. Z tohoto důvodu bylo projektantem navrženo zatěsnění patního drénu a okolí šachet, provedení injektáže a doplnění čerpacích šachet.

LOKALITA SO 04 RYBÁŘE, ÚSEK 04.6 PPO LODĚNICE VESLAŘSKÉHO KLUBU

Změna se týká lokality SO 04 Rybáře, úsek 04.6 PPO Loděnice veslařského klubu. Tato změna vzešla z podnětu města Mělník, přispívá k ochraně a dopravní obslužnosti objektu Veslařského klubu. Faktorem byl i podnět ze strany výrobce mobilního hrazení v souvislosti se zkušenostmi s montáží mobilního hrazení v době povodňového stavu. Byla navržena změna konstrukčních prvků spodní stavby mobilního hrazení spočívající v provedení tryskové injektáže, v osazení záporu HEB 140 v každém pilíři, původní železobetonový základový trám zůstane beze změny. Navrženou změnou dojde ke zvýšení průchodnosti a manipulovatelnosti v prostoru „vzdušného líce“ mobilního hrazení, tj. bude možnost využití tohoto prostoru i v čase postavení mobilního hrazení, dojde ke zrychlení výstavby a operativnosti výstavby a snížení nároků na dopravu a uložení hrazení.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170127, ev. č. zhotovitele S/0026/51/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 12. 04. 2019


Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)


LABSKA
strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679, Pardubice 530 09
tel.+ fax: 466 415 706, DIČ: CZ45538093


Karel Růžička
jednatel