

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160062, ev. č. zhotovitele 2753
na zakázku: DVT – Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Milan Kyrál, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo staveb objednatele: 139150018, 239160018

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AGPOL s.r.o.**
Adresa sídla: Olomouc, Jungmannova 153/12, PSČ 779 00

Statutární orgán: Ing. František Vaculín, jednatel
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Hetmánek, vedoucí projektant

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160062, ev. č. zhotovitele 2753 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla

Stávající text:

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

č. akce 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

č. akce 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek)

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (čl. 2. odst. 2.3., body b), c) smlouvy o dílo).

III. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen **DSP**) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek) včetně výkonu inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání právoplatného stavebního či stavebních povolení nutných pro realizaci díla (dále jen **IČ**) (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

IV. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

V. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

se nahrazuje textem níže uvedeným:

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci dle níže uvedeného členění dílčích etap:

č. akce 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby dle přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen **DSJ**). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizova-

ných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

II.a etapa: Aktualizace inženýrské činnosti (dále jen **Aktualizace IČ**) vedoucí k zajištění vydání nového právoplatného povolení realizace stavby (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo) včetně aktualizace kompletní dokladové části DSJ, jejíž vyjádření pozbyly platnosti nebo pozbydou platnosti k datu 01. 01. 2020.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

č. akce 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen **DUR**) (čl. 1. odstavec A obchodních podmínek)

II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen **IČ**) vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (čl. 2. odst. 2.3., body b), c) smlouvy o dílo).

III. etapa: Vypracování konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen **koncept DSP**) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek).

IV. etapa: - Zapracování veškerých připomínek a vypracování finální verze DSP.

- Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání právoplatného stavebního či stavebních povolení nutných pro realizaci díla (dále jen **IČ**) (čl. 2. odst. 2.3., body a)-d) smlouvy o dílo).

V. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen **DPS**) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

VI. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen **AD**) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150

I. etapa - DSJ do 30. 09. 2016

II. etapa - IČ: do 31. 12. 2017

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2021

č. akce 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150

I. etapa - DUR..... do 31. 08. 2016

II. etapa - IČ..... do 28. 02. 2016

III. etapa - DSP + IČ..... do 180 dnů od data nabytí účinnosti dodatku č. 2

(= 8. 6. 2018, tj. do 5. 12. 2018)

- IV. etapa - DPS..... do 60 dnů od data nabytí právní moci vydaného stavebního povolení potřebného k realizaci díla
- V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2021

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 129150010 Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150

- I. etapa - DSJ do 30. 09. 2016
- II. etapa - IČ do 31. 12. 2016
- II.a etapa - Aktualizace IČ do 31. 03. 2020
- III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2023

č. akce 229150010 Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150

- I. etapa - DUR..... do 31. 08. 2016
- II. etapa - IČ..... do 28. 02. 2018
- III. etapa - koncept DSP..... do 31. 8. 2019
- IV. etapa - vypracování finální DSP včetně výkonu IČ do 31. 12. 2019
- V. etapa - DPS..... do 60 dnů od data nabytí právní moci vydaného stavebního povolení potřebného k realizaci díla
- VI. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2023

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 04. 2016 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 03. 04. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 828 400,- Kč,

slovy: osmsetdvacetosmtisícčtyřista korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27. 4. 2016, žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 2 ze dne 3. 4. 2018, žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 3 ze dne 11. 2. 2019 a cenovou nabídkou zhotovitele na aktualizaci IČ ze dne 13. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD a dodatku č. 2 ze dne 3. 4. 2018 činí 828 400,- Kč,

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 64 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **892 400,- Kč**

slovy: osmsetdevadesátdvatisícčtyřista korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změn předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

V rámci zpracování II. etapy - IČ bylo na opravnou část akce zhotovitelem zajištěno pravomocné povolení stavby ve formě ohlášky, jejíž platnost vyprší 5. 12. 2019. Tuto formu povolení stavby nelze prodloužit a je nutné ji znovu obnovit podáním nové žádosti.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla u opravné části akce o etapu II.a - Aktualizace IČ spočívající v zajištění nového pravomocného povolení včetně aktualizace dokladové části. S tím souvisí i změna doby plnění díla (u etap výkonu AD a II.a) a navýšení celkové ceny díla o 48 000 Kč bez DPH za nově sjednanou II.a etapu – Aktualizace IČ. Výše uvedená cena reflektuje aktuální legislativu a problematiku s projednáváním vlastnických vztahů a úředních nároků.

V rámci zpracování III. etapy rekonstrukční části došlo při výkonu inženýrské činnosti, konkrétně při projednávání povolení ke kácení k tomu, že žádost musí být znovu vypravena a musí být podložena souhlasem vlastníků a plnou mocí k vedení správního řízení. V rámci akce spolufinancované z dotačních prostředků musí být před stavbou porosty rostoucí na trvalém záboru stavby majetkoprávně vypořádány společně s výkupem pozemků v souladu s platnou legislativou ČR. Z tohoto důvodu se zvyšují náklady s tím spojené o 16 000 Kč bez DPH.

Zároveň kvůli časové náročnosti zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti se smluvní strany dohodly na rozdělení III. etapy (DSP + IČ) na dvě samostatné části: III. etapa (koncept DSP) s cenou 108 630 Kč bez DPH a IV. etapa (vypracování finální DSP včetně výkonu IČ) navýšenou o 16 000 Kč bez DPH s celkovou cenou 75 170 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dále dohodly na změně doby plnění díla, kdy se zhotovitel zavazuje pro jednotlivé akce provádět výkon AD během realizace stavby a předat dokončený předmět díla objednateli do 31. 12. 2023.

Dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160062, ev. č. zhotovitele 2753 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Aktualizace soupisu hlavních činností k dodatku SOD č. 3.

V Hradci Králové dne **25. 06. 2019**


V Olomouci dne **17. 06. 2019**

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

.....


za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

.....


za zhotovitele
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

Aktualizace soupisu hlavních činností k dodatku SOD č. 3Název akce: Čermná, Dolní Čermná, těžení nánosů, ř.km 2,100-4,150
č. akce: 129150010

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ)	199 000,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	35 000,00 Kč	
Etapa II.a	Aktualizace inženýrské činnosti (Aktualizace IČ)	48 000,00 Kč	
Etapa III.	Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	2 400,00 Kč	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):		5
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		480,00 Kč

Cena celkem za I., II., II.a a III. etapu	284 400,00 Kč bez DPH
---	------------------------------

Název akce: Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 2,100-4,150
č. akce: 229150010

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH	
Etapa I.	Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	271 700,00 Kč	
Etapa II.	Výkon inženýrské činnosti (IČ)	47 900,00 Kč	
Etapa III.	Vypracování konceptu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (koncept DSP)	108 630,00 Kč	
Etapa IV.a	Výkon IČ spočívající v získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků z důvodu změny stavebního zákona	40 000,00 Kč	
Etapa IV.	- Zapracování veškerých připomínek a vypracování finální verze DSP. - Výkon inženýrské činnosti (IČ) + vícepráce spojené s povolením kácení	35 170,00 Kč	
Etapa V.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)	85 400,00 Kč	
Etapa VI.	Cena za VI. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	19 200,00 Kč	
	Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):		40
	Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):		480,00 Kč

Cena celkem za I., II., III., IV., V. a VI. etapu	608 000,00 Kč bez DPH
---	------------------------------

Celková cena za provedení díla	892 400,00 Kč bez DPH
---------------------------------------	------------------------------