

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (ev. č. smlouvy o dílo objednatele PM 40040/2012-405, ev. č. smlouvy o dílo zhotovitele 12/14)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

na stavbu

„**Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí**“

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

#### 2. Zhotovitel:

**elitbau s.r.o.**

Sídlo: Dřevařská 855/15, 602 00 BRNO  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 34408  
Jednající: ing. Jiřím Křenovským  
IČ: 255 71 273  
DIČ: CZ 255 71 273  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4086702/0800  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Křenovský

### II. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 31. 7. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí**“. Vzhledem k dále uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně termínů provádění díla.

Smluvní strany se na základě dále uvedených skutečností dohodly na změně termínu plnění díla, neboť po zahájení provádění prací došlo k následujícím skutečnostem:

- obec Senice na Hané změnila své stanovisko k zajištění pozemku pro uložení sedimentů, přičemž nové řešení, resp. místo pro uložení vytěžených sedimentů, bylo dohodnuto až 24. 9. 2012,
- po zahájení těžení sedimentů bylo zjištěno, že dno toku není zpevněno, jak uváděla dochovaná dokumentace skutečného provedení stavby, a následkem toho je dno méně únosné. Tato skutečnost byla řešena na kontrolním dni 9.10.2012.

*m*

- provádění díla v plném rozsahu, s ohledem na výše uvedené, bylo zahájeno až dne 22. 10. 2012, což má, vzhledem k méně příznivým povětrnostním podmínkám v podzimních a zimních měsících, zásadní vliv na řádné plnění díla.

**S ohledem na výše uvedené se smlouva o dílo mění takto:**

**Článek III. Doba a místo plnění díla se mění a nově zní takto**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **16.8.2012**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **30.6.2013**

4. Provádění díla bude přerušeno v období zimních měsíců v případně nevhodných povětrnostních podmínkách

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.**

**III. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Dodatek je vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: **15-11-2012**

V Lysicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

  
**Povodí Moravy, s.p.**  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013  
-1-

Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

  
elitbau s.r.o.  
ing. Jirí Křenovský  
jednatel  
  
Dřevařská 855/12, Brno 602 00  
IČO: 25571273, DIČ: CZ25571273  
Kontaktní adresa: Žerůtská 435, Lysice 679 71

