

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO s názvem díla

„Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí“

uzavřené dne 31. 7. 2012 v souladu s § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

- Objednatel:** Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Obchodní rejstřík: zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ 70890013
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
- Zhotovitel:** elitbau s.r.o.
Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 34408
Jednající: Ing. Jiřím Křenovským
IČ: 255 71 273
DIČ: CZ 255 71 273
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4086702/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Křenovský

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 31. 7. 2012 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí**“, dále jen („veřejná zakázka“). Ke smlouvě byly uzavřeny dále dva dodatky, řešící jednak změnu termínu plnění díla a jednak změnu rozsahu provádění díla.
- Smluvní strany původně předpokládaly, že v průběhu provádění díla bude Správou silnic Olomouckého kraje bude realizována investiční akce spočívající v opravě silnic v obci Senice na Hané, kdy součástí této investiční akce mělo být rovněž odstranění nánosů pod mostem, které způsobují vzduť hladiny toku nad tímto mostem. Bez provedení odstranění těchto nánosů není možné dílo řádně provést, neboť není možné zahájit práce v toku nad uvedeným silničním mostem. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany Správy silnic Olomouckého kraje bude s odstraněním nánosů započato až v 39. týdnu, dohodly se smluvní strany na změně termínu plnění díla takto.

- V článku **III. Doba a místo plnění díla**

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **16. 8. 2012**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 31. 10. 2013.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele PM40040/2012-405 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Lysicích dne

V Brně dne: 30 -09- 2013

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
elitbau s.r.o.
Ing. Jiří Křenovský
jednatel


elitbau ①
stavíme pro přírodu
Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČ: 2557 1273, DIČ: CZ2557 1273
Doručovací adresa: Žerůvská 435, Lysice 679 71

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-