

## Dodatek č.1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s. p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Jan Jelínek

#### 2. Zhotovitel:

**elitbau s. r. o.**

Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 34408  
Jednající: Ing. Jiřím Křenovským  
IČ: 255 71 273  
DIČ: CZ 255 71 273  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4086702/0800  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Křenovský

### II. Předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 15.08.2012 uzavřena smlouva o dílo číslo objednatele PM 42448/2012-405, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Protipovodňová opatření v k.ú. Pravlov“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění termín plnění díla. Důvodem pro uzavření dodatku bylo zahájení stavebních prací o jeden měsíc později oproti původnímu harmonogramu prací, vzhledem k datu obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (5. září 2012). K následnému nabytí účinnosti smlouvy o dílo došlo pátý den ode dne, kdy bylo objednateli doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství ČR (10. září 2012). K zahájení stavebních prací došlo 13. září 2012. Stavební práce bude nutné v zimních měsících přerušit a dílo dokončit až po skončení nepříznivých klimatických podmínek (jedná se zejména o finální úpravy na hrázích, uložení odvodňovacích žlabů, osetí hrází travním semenem a výsadbu dřevin).

Smlouva o dílo se proto mění takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla se doplňuje a mění:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **13. září 2012**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **31. května 2013**

Provádění díla bude přerušeno po dobu nevhodných klimatických podmínek, tj. po dobu zimních měsíců.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


V Brně dne: 28 - 11 - 2012

V Lysicích dne:

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013



Povodí Moravy, s. p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

elitbau s. r. o.  
Ing. Jiří Křenovský  
jednatel



   
Dřevařská 555/12, Brno 602 00  
IČ: 2557 1273, DIČ: CZ2557 1273  
Doručovací adresa: Ženíšská 433, Lysice 679 71