

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170139
Evidenční číslo zhotovitele: S/0033/51/2017
Číslo stavby objednatele: 139150016 + 239150008

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679,
PSČ 530 09
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Eliáš
IČ: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
Bankovní spojení: 45500455/5500
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170139, č. zhotovitele S/0033/51/2017 na akci „MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši 2.832 576,49 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 - MVE Rudolfov I, stavební část	947 596,61 Kč
SO 02 - Objekty MVE II – stavební část	754 716,74 Kč
SO 04 - Beztlaková část přivaděče Rudolfov - Bedřichov	44 130,06 Kč
SO 05 - Zabezpečení objektů a technologie pro měření	64 265,07 Kč
SO 06.1, SO 06.2 - Naučná stezka – severní a jižní část naučné stezky	853 709,35 Kč
SO 06.3 - Naučná stezka – lávka a schodiště	168 162,59 Kč
CELKEM	2 832 580,42 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši 1 202 364,86 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
SO 01 - MVE Rudolfov I, stavební část	- 262 399,86 Kč
SO 02 - Objekty MVE II – stavební část	- 339 411,99 Kč
SO 06.1, SO 06.2 - Naučná stezka – severní a jižní část naučné stezky	- 600 553,01 Kč
CELKEM	- 1 202 364,86 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 09. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 20 883 679,82 Kč,

slovy: dvacetmiliónůosmsetosmedáttřítisícšestsetsedmdesátdevět korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 09. 2017, změnovým listem č. 1. a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 20 883 679, 82 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 2 832 580,42 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 1 202 364,86 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **22 513 895,37 Kč**

slovy: dvacetdvamilionůpětsettrinácttisícsmsetdevadesátpět korun českých 37/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Změny, dodatečné a případně nerealizované práce vznikaly v průběhu realizace v úzké spolupráci s orgány památkové péče na základě jejich požadavků či doporučení. Dodatečně požadované a též nerealizované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2 a jedná se o následující práce:

SO 01 - MVE RUDOLFOV I, STAVEBNÍ ČÁST

Výškové navýšení opěrné zdi podél plotu mezi komunikacemi z důvodu eliminace přelévání srážkových a povrchových vod přitékajících z přilehlé stráně ke spodní komunikaci podél objektu MVE I.

Obnova omítek v zádveří hlavního vchodu do MVE I z důvodu zajištění sjednocení pohledových úprav.

Kompletní rekonstrukce střešních svodů z důvodu odvedení srážkové vody mimo základové konstrukce objektu MVE I.

Změna skladby obvodových zpevněných ploch u objektu MVE I včetně dlážděných ploch v okolí rekonstruované fontány z důvodu požadavku NPÚ.

Materiálová a technologická změna hydroizolace základů včetně doplnění drenážního systému o další prvky a provedení sanace kaveren z důvodu zjištění skutečného stavu základových konstrukcí po jejich obnažení.

Odstranění dřevěných štítů pod střechou včetně nosných konstrukcí a provedení realizace nových v původních rozměrových parametrech z důvodu zjištění skutečného stavu poškození (degradace) při realizaci.

Doplnění parapetů o falcované prvky z důvodu sjednocení klempířských konstrukcí se stávajícími na základě požadavku NPÚ.

Doplnění omítek obvodového pláště včetně provedení dodatečné modelace říms po celém obvodu MVE I, provedení kompletní rekonstrukce balkónu na základě požadavku NPÚ.

Zřízení celoplošného trubkového lešení v místnosti strojovny z důvodu zvýšení bezpečnosti při realizaci.

Náhrada poškozených komponentů zjištěných při provádění topenářských prací v netechnické části č. 2, náhrada 2 ks radiátorů z důvodu zjištění skutečného rozsahu poškození (koroze) stávajících komponentů.

Přemístění teplotních čidel a kamerového systému včetně uložení kabelových vedení bez porušení původních vnějších omítek objektu na základě požadavku NPÚ.

Nerealizace vzduchotechniky u sociálního zařízení z důvodu možného porušení statiky v prostoru nad stávající trafostanicí (větrání zajištěno přirozenou cestou okny).

SO 02 - OBJEKTY MVE II – STAVEBNÍ ČÁST

Odstranění poškozené povrchové vrstvy železobetonové konstrukce obslužné lávky a modelace nové konstrukce s následnou celkovou sanací z důvodu zjištění skutečného stavu poškození povrchové vrstvy při realizaci.

Záměna závěrečné vrstvy střešního pláště, zakončení a napojení vrstev nového střešního krytu na základě požadavku NPÚ.

Sanace svrchní části stropní konstrukce MVE II na základě zjištění skutečného stavu původních vrstev střešního pláště při realizaci.

Hloubkové spárování kamenné dlažby koruny hráze cementovou maltou na základě požadavku NPÚ.

Renovace současných kanalizačních vpustí umístěných v koruně hráze a doplnění chybějících součástí z důvodu zachování jednotného a historického vzhledu na základě požadavku NPÚ.

Instalace obvodového lešení kolem konstrukce manipulačního mechanismu z důvodu zvýšení bezpečnosti při realizaci.

Nerealizace dřevěného obkladu kaskády z důvodu dlouhodobé provozní neudržitelnosti na základě požadavku NPÚ.

SO 04 - BEZTLAKOVÁ ČÁST PŘIVADĚČE RUDOLFOV - BEDŘICHOV

Náhrada 2 ks ocelových poklopů na trase přivaděče mezi objekty PO-ŠP 1 a VŠ 12 z důvodu zjištění skutečného stavu (degradace) stávajících poklopů.

Kompletní obnovení dožitého zastřešení litinových mechanismů na ovládání stavidel z důvodu zjištění skutečného stavu (degradace) při realizaci.

SO 05 - ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ A TECHNOLOGIE PRO MĚŘENÍ

Instalace aktuálně parametrově vhodného elektronického zařízení s příslušným IP v objektech beztlakové části přivaděče z důvodu specifčnosti podmínek z titulu voděodolnosti komponentů a agresivního vlivu prostředí.

Instalace dodatečného elektronického zařízení v objektu MVE I a vtokového objektu – instalace kamery zabírající prostor česlí uvnitř objektu z důvodu rozšíření dohledu na prostor česlí.

Z důvodu bezpečné montáže optického vedení vznikla potřeba na 3 místech obnažit nepřístupné, avšak původní vstupy do kanálu.

SO 06.01, SO 06.02 - NAUČNÁ STEZKA – SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁST NAUČNÉ STEZKY

Úprava převáděcího (vtokového) objektu u stezky pro pěší, úprava ocelových konstrukcí stezky pro pěší (zábradlí, rošty aj.) z důvodu zvýšení kapacity při jarních a přívalových deštích pro bezpečné převedení vody.

Nová výšková a materiálová realizace stezky „větve A“ a směrové řešení „větve B“ z důvodu výskytu skalního podloží a z důvodu ochrany kořenového systému vzrostlých stromů.

SO 06.03 - NAUČNÁ STEZKA – LÁVKA A SCHODIŠTĚ

Konstrukční úpravy lávky s cílem optimalizace konstrukce za účelem provedení průmyslového žárového zinkování z důvodu zjištění technických nedostatků zadávací projektové dokumentace v průběhu zpracování výrobně dodavatelské dokumentace tohoto objektu.

Odstranění skalního masivu pod mostní opěrou č. 2, který zasahoval do konstrukce železobetonové základové patky z důvodu zjištění skutečného objemu skalního masivu po odkrytí.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsanych záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsanych dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170139, č. zhotovitele S/0033/51/2017 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.


V Hradci Králové dne .16.12..2019.

Za objednatele:


Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
(9)

Za zhotovitele:


VÁCLAV RUŽIČKA
JEDNATEL


strojí a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul. 2679 • 530 09 PARDUBICE
tel + fax: 466 415 704 • 466 415 706 (8)