

1700-2011-130705

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 1700-2011-130705,**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

UZ202 A/5

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l:

Adresa:

Vesmluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový
úřad Kolín (dále jen ČR-MZe, Pozemkový
úřad Kolín)

Karlovo nám. 45, 28030 Kolín

Ing. Jana Zajícová

ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

tel. 321 744 386

Ing. Jitka Málková

zástupce ředitelky

tel.: 321 744 269

KB a.s.

16438-111/0100

00020478 / není plátce

II. Z h o t o v i t e l:

Adresa

Zastoupený

Vesmluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ:

AGROPLAN spol. s r. o.

Jeremenkova 9

147 00 Praha 4

Ing. Jindřichem Holínským

Ing. Jindřich Holínský

Ing. Jindřich Holínský

ČSOB Praha 4

31405/0300

48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě objektivně vzniklých důvodů na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1700-2011- 130705 ze dne 21.11. 2011 uzavřené mezi objednatelem ČR-Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Kolín a zhotovitelem firmou Agroplan spol. s r.o. (dále jen smlouva). Protože zadavatel veřejné zakázky využil předem deklarované možnosti uvedené v zadávací dokumentaci , posunout termín podpisu smlouvy o jeden měsíc ,byla smlouva o dílo uzavřena s tímto zpožděním. Zhotoviteli se tímto krokem zadavatele objektivně zkrátila doba na vyhotovení fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu* a 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole*. Předmětem tohoto dodatku je tedy po vzájemné dohodě smluvních stran změna dílčího termínu plnění prací – fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu a fakturačního celku* 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole*. Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.1. *Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu*: do 28.2.2012 se mění na termín plnění do 30.3.2012. Původní termín zhotovení fakturačního celku 1.2. *Dohledání a ověření stávajícího a návrh doplnění bodového pole*: do 30.3.2012 se mění na termín plnění do 30.4.2012.

37270/2012-MZE



000097798632

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

✓ Kolíně dne.20.2.2012

V Praze dne.....23.2.2012.....

Zaobjednatele
ČR-MZe, Pozemkový úřad Kolín

Za zhotovitele

AGROPLAN

spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
tel.: 241 431 675, IČO: 481 014

Zajíc
.....
Ing. Jana Zajícová
Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín

.....
Ing. Jindřich Holínský
jednatel společnosti

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
KOLÍN
280 30 Kolín 1 Karlovo náměstí
- 3 -