

Příloha č. 1 - Cenová nabídka změn závazku

POLOŽKA	Cena v Kč bez DPH
Koncepce ovládání KLU TG1 a KLU TG2	140.990,00
<i>Úprava zavíracího mechanismu KLU TG1 na zavírání pro $Q < 5 \text{ m}^3/\text{s}^{-1}$</i>	23.500,- Kč – nelze akceptovat
<i>Doložení dodatečně požadovaných pevnostních výpočtů k provedení úpravy zavíracího mechanismu KLU TG1 včetně konzultací s TBD.</i>	19 640,- Kč – nelze akceptovat
<i>Duplicitní provedení zkoušek ve dnech 11 -12.12.2020 na základě požadavků POH.</i>	63.750,- Kč – nelze akceptovat
<i>14.12.2020 Prostoje ve zkouškách — 4 pracovníci /po 8 hod</i>	27.200,- Kč – nelze akceptovat
<i>Úprava zavíracího mechanismu KLU TG2 na zavírání pro $Q < 5 \text{ m}^3/\text{s}^{-1}$</i>	6.900,- Kč – nelze akceptovat
Provedení prací na KLU TG1 a KLU TG2 dle bodu 1.1.1:	566.000,00
Modifikace KLU TG1, položkový rozpočet 1.5.2	
<i>Regulační ventily: 1 x Bosch, 1 x Q Hydraulika – typ: 2FRM 16-3X/160L</i>	1 x 36.200,- Kč 1 x 18.550,- Kč
<i>1 x Nový rozdělovací blok regulačních ventilů: č.v. 2-NECH-2624-00-a</i>	1 x 14.900,- Kč
<i>2 x Nový škrticí blok pod regulační ventil: č.v. 3-NECH-2646-00</i>	2 x 9.050,-Kč
<i>Dílenské zkoušky nově realizovaného řešení 4 pracovníci 6 dnů / 10hod (13 – 18.1.2021)</i>	1 x 141.000,-Kč
<i>Spoluúčast LE při dílenských zkouškách – 3 pracovníci / 4 dny / 10 hod (14-15.1,18.1. 2021)</i>	1 x 102.000,- Kč
Modifikace KLU TG2, položkový rozpočet 1.6.2	
<i>Regulační ventily: 1 x Bosch, 1 x Q Hydraulika – typ: 2FRM 16-3X/160L</i>	2 x 18.550,- Kč
<i>1 x Rozdělovací blok regulačních ventilů: č.v. 2-NECH-2624-00-a</i>	1 x 14.900,- Kč
<i>2 x škrticí blok pod regulační ventil: č.v. 3-NECH-2646-00</i>	2 x 9.050,-Kč
<i>Úprava KLU TG2 na nové technické řešení + následné ověřovací dílenské zkoušky Celkem - 4 pracovníci 6 dnů / 10 hod (12-19.2.2021)</i>	1 x 141.000,-Kč
<i>1 x výpočty přechodových stavů KLU při havarijní zavírání</i>	1 x 24.150,-Kč
Provedení prací dle bodu dle bodu 1.1.2:	98.000,00
<i>Elektro Vícepráce - zkoušky na díle ve dnech 13.12 a 16.12.2021 v délce 10 + 8 hod</i>	1 x 23.040,-Kč
<i>Strojní část Vícepráce - zkoušky na díle ve dnech 13.12 a 16.12.2021 v délce 4 x (10 + 9) hod</i>	1 x 40.960,- Kč
<i>Hydrotechnické zařízení zkoušky na díle ve dnech 13.12 a 16.12.2021 v délce 2 x (10 + 9) hod</i>	1 x 34.000,-Kč
CELKEM požadavky na vícepráce	804.990,00
soubor Koncepce ovládání KLU TG1 a KLU TG2	- 140.990,00
CELKEM akceptované vícepráce	664.000,00

Dne: 13.04.2021

Zpracoval: [REDACTED] ředitel realizace projektů