

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**  
**na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

**SMLUVNÍ STRANY:****1. Objednatel:****ČR - Státní pozemkový úřad**

se sídlem:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupen:

JUDr. Petrem Šťovíčkem, Ph.D., ústředním ředitelem

Styčná adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D., ústřední ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Konvičná, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek  
Ivo Češek, referent

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774

a

**2. Zhotovitel:****AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Adresa:

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupen:

Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ / DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I****Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bocanovice je změna doby plnění u částí:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení



- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
2. Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že plán společných zařízení musí být projednán v regionální dokumentační komisi. Tato povinnost nebyla ve smlouvě uvedena, neboť její potřeba vznikla až po podpisu smlouvy o dílo.
3. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se podle zápisu o jednání ve věci změny termínu plnění díla ze dne 20. 3. 2013 mění takto:
- |   |             |
|---|-------------|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení  | 31. 5. 2013 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu  | 31. 5. 2013 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 31. 5. 2013 |
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků   | 31. 7. 2013 |
| 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ  | 30. 9. 2013 |

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 4 zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 02-04-2013

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3

JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.  
ústřední ředitel

V Brně dne 25. 03. 2013

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO  
s.r.o.  
Slavičková 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký  
jednatel



## KPÚ Bocanovice

### Zápis o jednání ve věci změny termínu plnění díla

Přítomni:

za zhotovitele - Ing. Luděk Střítecký, jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno

za objednatele - Ing. Hana Konvičná, SPÚ, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Předmětem dnešního jednání bylo projednání žádosti zhotovitele návrhu KPÚ Bocanovice o změnu doby plnění u níže uvedených částí z důvodu, že ve smlouvě o dílo na zpracování návrhu KPÚ Bocanovice není uvedeno, že plán společných zařízení (PSZ) je nutno projednat v regionální dokumentační komisi (RDK). Tato povinnost nastala až po uzavření smlouvy o dílo.

Bylo dohodnuto, že zhotovitel v termínu do 5. 4. 2013 odevzdá zpracovaný PSZ pozemkovému úřadu, který jej zkontroluje a následně předloží RDK k posouzení. Připomínky RDK zhotovitel zapracuje do PSZ. S ohledem na předpoklad, že PSZ bude v RDK projednán 6. 5. 2013 a následně musí být schválen zastupitelstvem obce, bylo dále dohodnuto, že doba plnění se změní takto:

- |   |             |
|---|-------------|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení  | 31. 5. 2013 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu  | 31. 5. 2013 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 31. 5. 2013 |

V souvislosti s touto změnou je nutno upravit i termín plnění navazujících částí:

- |   |             |
|---|-------------|
| 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 31. 7. 2013 |
| 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ  | 30. 9. 2013 |

Změna termínu plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

Ve Frýdku-Místku dne 20. 3. 2013

Zapsala: Ing. Konvičná

Přečteno, podepsáno:

