

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ - aktualizace č.1 k 31.3.2023

Název akce: VD Josefův, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí

číslo SoD: D952230003

číslo akce: 219180019

Zahájení díla:	duben 2023
Ukončení díla:	do prosinec 2025

Stavba rok 2023

Název objektů	Nabídková cena objektů	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Prostavěno celkem za rok 2023	Zbývá prostavět
Stavební etapa dle technologického postupu evedeného v PD část B. STZ			I. etapa						II. etapa			
PS 1 Revizní tabulový uzávěr	858 810,64 Kč										858 810,64 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky HSV	16 658,64 Kč										16 658,64 Kč	0,00 Kč
997 Přesun sutě	16 658,64 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658,64	0,00	0,00	16 658,64 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky PSV	786 472,00 Kč										786 472,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	567 792,00 Kč	0,00	77 990,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	319 802,00	0,00	0,00	567 792,00 Kč	0,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	218 680,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 680,00	0,00	0,00	218 680,00 Kč	0,00 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	55 680,00 Kč										55 680,00 Kč	0,00 Kč
VRN6 Územní vlivy	55 680,00 Kč	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	55 680,00 Kč	0,00 Kč
PS 2 Provozní tabulové uzávěry (pravá + levá SV DN1200)	5 016 457,58 Kč										0,00 Kč	5 016 457,58 Kč
Práce a dodávky HSV	35 274,38 Kč										0,00 Kč	35 274,38 Kč
997 Přesun sutě	35 274,38 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	35 274,38 Kč
Práce a dodávky PSV	4 981 183,20 Kč										0,00 Kč	4 981 183,20 Kč
767 Konstrukce záměčnické	4 563 415,20 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	4 563 415,20 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	417 768,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	417 768,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů (pravá + levá SV DN1200)	16 580 110,74 Kč										1 500 000,00 Kč	15 080 110,74 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů – část technologická	15 953 685,74 Kč										1 500 000,00 Kč	14 453 685,74 Kč
Práce a dodávky HSV	668 681,74 Kč										0,00 Kč	668 681,74 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	624 880,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	624 880,00 Kč
997 Přesun sutě	43 801,74 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	43 801,74 Kč
Práce a dodávky PSV	15 285 004,00 Kč										1 500 000,00 Kč	13 785 004,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	14 864 510,00 Kč	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00 Kč	13 364 510,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	420 494,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	420 494,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů – část elektro + ASŘ	626 425,00 Kč										0,00 Kč	626 425,00 Kč
Práce a dodávky M	351 150,00 Kč										0,00 Kč	351 150,00 Kč
21-M Elektromontáže	334 950,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	334 950,00 Kč
58-M Revize vyhrazených technických zařízení	16 200,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	16 200,00 Kč
Nepojmenované práce	275 275,00 Kč										0,00 Kč	275 275,00 Kč
N01 Práce na ASŘ	275 275,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	275 275,00 Kč
PS 4 Šachty provozních tabulových uzávěrů (pravá + levá SV DN1200)	3 939 697,90 Kč										2 966 143,95 Kč	973 553,95 Kč
Práce a dodávky HSV	1 873 159,52 Kč										1 765 929,76 Kč	107 229,76 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 869 337,46 Kč	0,00	0,00	1 725 864,00	0,00	0,00	38 154,73	0,00	0,00	0,00	1 764 018,73 Kč	105 318,73 Kč
997 Přesun sutě	3 680,20 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,10	0,00	0,00	0,00	1 840,10 Kč	1 840,10 Kč
998 Přesun hmot	141,86 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	70,93 Kč	70,93 Kč
Práce a dodávky PSV	2 066 538,38 Kč										1 200 214,19 Kč	866 324,19 Kč
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	333 890,00 Kč	0,00	0,00	260 894,00	72 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 890,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	1 712 811,88 Kč	0,00	0,00	770 925,00	0,00	0,00	0,00	85 480,94	0,00	0,00	856 405,94 Kč	856 405,94 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	19 836,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,25	0,00	0,00	0,00	9 918,25 Kč	9 918,25 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	3 094 000,00 Kč										470 000,00 Kč	2 624 000,00 Kč
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	320 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00 Kč	100 000,00 Kč
VRN3 Zařízení staveniště	450 000,00 Kč	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč
VRN6 Územní vlivy	1 740 000,00 Kč	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00 Kč	1 690 000,00 Kč
VRN7 Provozní vlivy	66 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	66 000,00 Kč
VRN9 Ostatní náklady	518 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	518 000,00 Kč
Celkem Kč bez DPH	29 489 076,86 Kč										5 794 954,59 Kč	23 694 122,27 Kč
Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	105 830,00	3 007 683,00	1 962 996,00	0,00	49 984,01	668 461,58	0,00	0,00	5 794 954,59 Kč	

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ - aktualizace č.1 k 31.3.2023

Název akce: VD Josefův, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí

číslo SoD: D952230003

číslo akce: 219180019

Zahájení díla:	duben 2023
Ukončení díla:	do prosinec 2025

Stavba rok 2024

Název objektů	Nabídková cena objektů	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	Prostavěno celkem za rok 2024	Prostavěno celkem za rok 2023	Zbývá prostavět
Stavební etapa dle technologického postupu evedeného v PD část B. STZ		II. etapa				III. etapa						IV. etapa				
PS 1 Revizní tabulový uzávěr	858 810,64 Kč													0,00 Kč	858 810,64 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky HSV	16 658,64 Kč													0,00 Kč	16 658,64 Kč	0,00 Kč
997 Přesun sutě	16 658,64 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	16 658,64 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky PSV	786 472,00 Kč													0,00 Kč	786 472,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	567 792,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	567 792,00 Kč	0,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	218 680,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	218 680,00 Kč	0,00 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	55 680,00 Kč													0,00 Kč	55 680,00 Kč	0,00 Kč
VRN6 Územní vlivy	55 680,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	55 680,00 Kč	0,00 Kč
PS 2 Provozní tabulové uzávěry (pravá + levá SV DN1200)	5 016 457,58 Kč													2 508 228,79 Kč	0,00 Kč	2 508 228,79 Kč
Práce a dodávky HSV	35 274,38 Kč													17 637,19 Kč	0,00 Kč	17 637,19 Kč
997 Přesun sutě	35 274,38 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637,19	0,00	0,00	0,00	17 637,19 Kč	0,00 Kč	17 637,19 Kč
Práce a dodávky PSV	4 981 183,20 Kč													2 490 591,60 Kč	0,00 Kč	2 490 591,60 Kč
767 Konstrukce záměčnické	4 563 415,20 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	225 970,00	0,00	0,00	0,00	1 919 827,60	135 910,00	0,00	0,00	2 281 707,60 Kč	0,00 Kč	2 281 707,60 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	417 768,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 884,00	0,00	0,00	0,00	208 884,00 Kč	0,00 Kč	208 884,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů (pravá + levá SV DN1200)	16 580 110,74 Kč													6 790 055,37 Kč	1 500 000,00 Kč	8 290 055,37 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů – část technologická	15 953 685,74 Kč													6 476 842,87 Kč	1 500 000,00 Kč	7 976 842,87 Kč
Práce a dodávky HSV	668 681,74 Kč													334 340,87 Kč	0,00 Kč	334 340,87 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	624 880,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	312 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 440,00 Kč	0,00 Kč	312 440,00 Kč
997 Přesun sutě	43 801,74 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,87	0,00	0,00	0,00	21 900,87 Kč	0,00 Kč	21 900,87 Kč
Práce a dodávky PSV	15 285 004,00 Kč													6 142 502,00 Kč	1 500 000,00 Kč	7 642 502,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	14 864 510,00 Kč	0,00	0,00	0,00	5 199 060,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	364 615,00	0,00	0,00	5 932 255,00 Kč	1 500 000,00 Kč	7 432 255,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	420 494,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 247,00	0,00	0,00	0,00	210 247,00 Kč	0,00 Kč	210 247,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů – část elektro + ASŘ	626 425,00 Kč													313 212,50 Kč	0,00 Kč	313 212,50 Kč
Práce a dodávky M	351 150,00 Kč													175 575,00 Kč	0,00 Kč	175 575,00 Kč
21-M Elektromontáže	334 950,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	92 055,00	53 100,00	0,00	0,00	167 475,00 Kč	0,00 Kč	167 475,00 Kč
58-M Revize vyhrazených technických zařízení	16 200,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00 Kč	0,00 Kč	8 100,00 Kč
Nepojmenované práce	275 275,00 Kč													137 637,50 Kč	0,00 Kč	137 637,50 Kč
N01 Práce na ASŘ	275 275,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 637,50	0,00	0,00	137 637,50 Kč	0,00 Kč	137 637,50 Kč
PS 4 Šachty provozních tabulových uzávěrů (pravá + levá SV DN1200)	3 939 697,90 Kč													0,00 Kč	2 966 143,95 Kč	973 553,95 Kč
Práce a dodávky HSV	1 873 159,52 Kč													0,00 Kč	1 765 929,76 Kč	107 229,76 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 869 337,48 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	1 764 018,73 Kč	105 318,73 Kč
997 Přesun sutě	3 680,20 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	1 840,10 Kč	1 840,10 Kč
998 Přesun hmot	141,88 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	70,93 Kč	70,93 Kč
Práce a dodávky PSV	2 066 538,38 Kč													0,00 Kč	1 200 214,19 Kč	866 324,19 Kč
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod	333 890,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	333 890,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	1 712 811,88 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	856 405,94 Kč	856 405,94 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	19 836,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	9 918,25 Kč	9 918,25 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	3 094 000,00 Kč													1 478 500,00 Kč	470 000,00 Kč	1 145 500,00 Kč
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	320 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	220 000,00 Kč	100 000,00 Kč
VRN3 Zařízení staveniště	450 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč
VRN6 Územní vlivy	1 740 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	845 000,00 Kč	50 000,00 Kč	845 000,00 Kč
VRN7 Provozní vlivy	66 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč
VRN9 Ostatní náklady	518 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	500 500,00 Kč	0,00 Kč	17 500,00 Kč
Celkem Kč bez DPH	29 489 076,86 Kč													10 776 784,16 Kč	5 794 954,59 Kč	12 917 338,11 Kč
Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	0,00	0,00	5 732 060,00	1 054 550,00	0,00	0,00	0,00	2 560 311,66	1 429 862,50	0,00	0,00	10 776 784,16 Kč		

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ - aktualizace č.1 k 31.3.2023

Název akce: VD Josefův, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí

číslo SoD: D952230003

číslo akce: 219180019

Zahájení díla:	duben 2023
Ukončení díla:	do prosinec 2025

Stavba rok 2025

Název objektů	Nabídková cena objektů	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Prostavěno celkem za rok 2025	Prostavěno celkem za rok 2023 + 2024	Zbývá prostavět
Stavební etapa dle technologického postupu evedeného v PD část B. STZ		IV. etapa				V. etapa										
PS 1 Revizní tabulový uzávěr	858 810,64 Kč													0,00 Kč	858 810,64 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky HSV	16 658,64 Kč													0,00 Kč	16 658,64 Kč	0,00 Kč
997 Přesun sutě	16 658,64 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	16 658,64 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky PSV	786 472,00 Kč													0,00 Kč	786 472,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	567 792,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	567 792,00 Kč	0,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	218 680,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	218 680,00 Kč	0,00 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	55 680,00 Kč													0,00 Kč	55 680,00 Kč	0,00 Kč
VRN6 Územní vlivy	55 680,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	55 680,00 Kč	0,00 Kč
PS 2 Provozní tabulové uzávěry (pravá + levá SV DN1200)	5 016 457,58 Kč													2 508 228,79 Kč	2 508 228,79 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky HSV	35 274,38 Kč													17 637,19 Kč	17 637,19 Kč	0,00 Kč
997 Přesun sutě	35 274,38 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637,19	0,00	0,00	0,00	17 637,19 Kč	17 637,19 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky PSV	4 981 183,20 Kč													2 490 591,60 Kč	2 490 591,60 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	4 563 415,20 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	225 970,00	0,00	0,00	0,00	1 919 827,60	135 910,00	0,00	0,00	2 281 707,60 Kč	2 281 707,60 Kč	0,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	417 768,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 884,00	0,00	0,00	0,00	208 884,00 Kč	208 884,00 Kč	0,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů (pravá + levá SV DN1200)	16 580 110,74 Kč													8 290 055,37 Kč	8 290 055,37 Kč	0,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů – část technologická	15 953 685,74 Kč													7 976 842,87 Kč	7 976 842,87 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky HSV	668 681,74 Kč													334 340,87 Kč	334 340,87 Kč	0,00 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	624 880,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	312 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 440,00 Kč	312 440,00 Kč	0,00 Kč
997 Přesun sutě	43 801,74 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,87	0,00	0,00	0,00	21 900,87 Kč	21 900,87 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky PSV	15 285 004,00 Kč													7 642 502,00 Kč	7 642 502,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	14 864 510,00 Kč	0,00	0,00	0,00	6 699 060,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	364 615,00	0,00	0,00	7 432 255,00 Kč	7 432 255,00 Kč	0,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	420 494,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 247,00	0,00	0,00	0,00	210 247,00 Kč	210 247,00 Kč	0,00 Kč
PS 3 Pohony provozních tabulových uzávěrů – část elektro + ASŘ	626 425,00 Kč													313 212,50 Kč	313 212,50 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky M	351 150,00 Kč													175 575,00 Kč	175 575,00 Kč	0,00 Kč
21-M Elektromontáže	334 950,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	92 055,00	53 100,00	0,00	0,00	167 475,00 Kč	167 475,00 Kč	0,00 Kč
58-M Revize vyhrazených technických zařízení	16 200,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč	0,00 Kč
Nepojmenované práce	275 275,00 Kč													137 637,50 Kč	137 637,50 Kč	0,00 Kč
N01 Práce na ASŘ	275 275,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 637,50	0,00	0,00	137 637,50 Kč	137 637,50 Kč	0,00 Kč
PS 4 Šachty provozních tabulových uzávěrů (pravá + levá SV DN1200)	3 939 697,90 Kč													973 553,95 Kč	2 966 143,95 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky HSV	1 873 159,52 Kč													107 229,76 Kč	1 765 929,76 Kč	0,00 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 869 337,48 Kč	0,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	38 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 318,73 Kč	1 764 018,73 Kč	0,00 Kč
997 Přesun sutě	3 680,20 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,10 Kč	1 840,10 Kč	0,00 Kč
998 Přesun hmot	141,86 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93 Kč	70,93 Kč	0,00 Kč
Práce a dodávky PSV	2 066 538,38 Kč													866 324,19 Kč	1 200 214,19 Kč	0,00 Kč
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	333 890,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	333 890,00 Kč	0,00 Kč
767 Konstrukce záměčnické	1 712 811,88 Kč	0,00	0,00	0,00	770 925,00	0,00	0,00	0,00	85 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	856 405,94 Kč	856 405,94 Kč	0,00 Kč
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	19 836,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,25 Kč	9 918,25 Kč	0,00 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	3 094 000,00 Kč													1 145 500,00 Kč	1 948 500,00 Kč	0,00 Kč
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	320 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00 Kč	220 000,00 Kč	0,00 Kč
VRN3 Zařízení staveniště	450 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
VRN6 Územní vlivy	1 740 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00 Kč	895 000,00 Kč	0,00 Kč
VRN7 Provozní vlivy	66 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč
VRN9 Ostatní náklady	518 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00 Kč	500 500,00 Kč	0,00 Kč
Celkem Kč bez DPH	29 489 076,86 Kč													12 917 338,11 Kč	16 571 738,75 Kč	0,00 Kč
Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	0,00	67 164,00	7 469 985,00	1 104 550,00	0,00	49 984,01	85 480,94	3 240 811,66	699 362,50	100 000,00	100 000,00	12 917 338,11 Kč		