

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D 952120095, č. zhotovitele VV220594/A242/00
na akci „Smědá, Frýdlant, obnova vodního toku, ř.km 23,15 - 26,40“

Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik
se sídlem
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán :	Ing. Václav Beránek, generální ředitel
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Marián Šebesta, investiční ředitel
	Ing. Petr Martínek, vedoucí odboru inženýrských činností
	Hana Pištová, vedoucí oddělení investic
	Martina Kodetová, TDI
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
IBAN:	CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Plátce DPH :	ano
Číslo smlouvy objednatele:	D952120095
Číslo stavby objednatele:	239111020

a

Zhotovitel:

Sdružení, Smědá, Frýdlant
se sídlem
Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

Vedoucí účastník sdružení :

Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.
se sídlem
Velká Hradební 3122/52
400 01 Ústí nad Labem

Statutární orgán:	Ing. Radko Vrbík
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Libor Chochol

IČ: 25041738
DIČ: CZ25041738
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s pobočka Ústí nad Labem
IBAN: CZ3355000000001037006152
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
Plátce DPH : ano
Telefon: 475212266
E-mail: info@rekultivaceusti.cz

Člen sdružení :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem
Křižíkova 2393
415 01 Teplice

Statutární orgán: Ing. Tomáš Hořejší
Oldřich Řáha
Ing. Jindřich Pytelka, CSc.
IČ: 40233308
DIČ: CZ40233308
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
Plátce DPH : ano

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952120095 v jednotlivých člancích takto:

Čl. Lhůty, odst.18 :

stávající text:

Ukončení prací a předání předmětu díla objednateli do 10 měsíců od zahájení prací, maximálně však do 30.6. 2013

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Ukončení prací a předání kompletně provedeného předmětu plnění díla objednateli: **max. do 31.srpna 2013.**

Důvodem změny termínu jsou níže uvedené skutečnosti:

- Klimatické podmínky v období od prosince 2012 do 8. dubna 2013, kdy se teploty pohybovaly pod +5 stupňů Celsia, znemožnily zhotoviteli z důvodu dodržení technologické kázně provádění kamenných zdí.
- Dalším důvodem změny termínu dokončení je přerušení prací z důvodu povodňových průtoků. Vzhledem k dlouhotrvajícímu dešti a množství spadlých srážek došlo na vodním toku

Smědá kvězmutí hladiny, bylo dosaženo II. SPA. Na základě této skutečnosti byly zhotovitelem stavební práce v korytě toku dne 31.5.2013 přerušeny, k obnovení stavebních prací v korytě toku na všech objektech došlo k datu 6.6.2013.


Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952120095 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.


V Hradci Králové, dne 27. 06. 2013

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



za objednatele
Ing. Václav Beránek
generální ředitel

Ústí n. L. s.r.o.
REKULTIVACE ®
Velká Hradební 1122/52, 400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 212 268, fax: 475 212 269
IČO: 250 41 708 DIČ: CZ25041738



za zhotovitele
Ing. Radko Vrbík

REKULTIVACE