

Zápis z jednání – řešení poškozených ochranných hrází řeky Oskavy v úseku obcí Pňovice – Dětrichov.

Místo jednání: Na místě samém, tj. na silničním mostě přes Oskavu u Dětrichova.

Účastníci: Dle přiložené prezenční listiny.

Termín: 24. 6. 2025

1. Úvod

Na úvod jednání byla shrnuta celá problematika a důvod schůzky. Jednání bylo svoláno v návaznosti na technickobezpečnostní prohlídku (dále TBP) a zjištění, že jsou přisazené hráze řeky Oskavy významně poškozeny činností ZCHD, kterým je bobr evropský. Na řadě míst řešených hrází, které jsou v majetkové správě PM, jsou patrné bobří skluzy, nátrže, lokální drobné sesuvy a hlavně i bobří nory, kterými je nyní snížena spolehlivost ochranných zemních hrází.

V rámci provedené TBP bylo navrženo:

- 1.) Svolat jednání za účasti všech zainteresovaných stran, na kterém budou projednány varianty možných opatření a návrhy řešení, vč. ujasnění technického řešení.
- 2.) Po upřesnění technického řešení má PM, provoz Olomouc požádat o výjimku k zásahu do teritoria ZCHD, kterým je bobr evropský.
- 3.) Bude projednána i možnost/alternativa, kterou je lokální protipovodňová ochrana sídel. Která by převzala roli stávajících hrází a možnost vodoprávního zrušení těchto přisazených ochranných hrází.

Tyto 3 stěžejní témata jsou tedy předmětem svolaného jednání.

2. Návrhy technického řešení – popis variant.

Ze strany zástupců PM byly shrnuty návrhy technických variant řešení, vč. jejich možné časové etapizace a realizovatelnosti. Tyto varianty byly po krátké diskuzi navrženy a upřesněny takto:

- a) Etapa prací č. I. - lokální sanace nejvíce poškozených míst, zejména pak lokalit bobřích nor. Tato etapa prací zajistí beozodkladné zabezpečení stavu a dá časový prostor pro přípravu komplexního řešení (viz bod b, etapa II., níže). Půjde o sanaci bobřích nor a příp. realizaci lokálního opevnění toku s možnou instalací zábran proti činnosti bobra v dotčeném úseku.
Bylo dohodnuto, že pro tuto sanaci bude ze strany PM připravena jednoduchá projektová dokumentace. Vzhledem k dotčení ZCHDŽ bude nutno udělení výjimky ze strany KÚOK.
- b) Etapa prací č. II. – komplexní řešení lokality. Byla by řešena samostatným projektem a řešila by celý dotčený ohrážený úsek toku. Půjde o větší a finančně náročnější projekt, proto bude ze strany PM usilováno o zajištění dotační podpory. Předpokládá se řešení

formou obnovy opevnění toku a instalace zábran proti činnosti ZCHD formou pletiva, či sítí. Půjde o trvalejší, stále však o ekonomicky realizovatelné a pružné řešení, které do budoucna umožní reagovat na příp. změny v koncepci protipovodňové ochrany (PPO) dotčených obcí (viz níže).

3. Diskuze, závěr a vyjádření zúčastněných subjektů:

Mimo technická řešení akce (dle bodu 2.) byla v rámci diskuze projednána i otázka změny řešení koncepce PPO obou obcí, tedy realizace přisazeného ohrázování Přovic a Dětrichova, která by příp. mohla mít vliv na potřebu funkce přisazených ochranných hrází a realizaci navrhovaných řešení. K této problematice bylo zástupci MěÚ Uničov sděleno, že má Uničov aktuálně vypracovanou koncepci PPO, ale lokalita obce Dětrichov není nyní dle této koncepce stěžejní prioritou.

Zúčastnění se shodli na tom, že změna koncepce řešení ochrany obcí není aktuálně řešitelná a jde spíše o výhledovou záležitost.

Závěrem bylo tedy konstatováno, že zúčastnění zástupci dotčených subjektů souhlasí s návrhem řešení situace a etapizací řešení (dle bodu 2.).

Svá souhlasná stanoviska dále doplňují takto:

KÚOK, OOP – požaduje kontrolu lokality odborně způsobilou osobou, konkr. min. 3 kontroly po dobu trvání projekční přípravy etapy prací č. I. Kontrolu je nutno cíleně směřovat na vodní hlodavce. Výsledkem provedených kontrol bude písemná zpráva obsahující všechny podstatné informace, které byly kontrolami zjištěny. Akce bude s jistotou realizována pod podmínkou biodozoru.

AOPK, ČR – upozornil, že se nacházíme v zóně B ochrany bobra evropského, proto v navrženém řešení nevidí zásadní problém. O udělení výjimky však rozhoduje KÚOK.

Doporučuje se rovněž zaměřit na kontrolu lokality kvalifikovanou osobou, přičemž vyjádřil názor, že by se v dané lokalitě mohly vyskytovat i nutrie. Dále doporučuje provést mapování z pohledu osídlení jednotlivých nor a také termínování zásahu. Pro zásah do lokality navrhuje ideálně období září – listopad, příp. postupovat dle zjištění výše zmíněné kvalifikované osoby.

MěÚ Litovel, MěÚ Uničov – oba úřady navrhuji administraci I. etapy akce na podkladě jednoduché PD, formou souhlasu dle § 17 vodního zákona, dále pak řízením k zásahu do VKP. JES by oba úřady neřešily. Upozorňují na potřebu stanoviska ČRS.

Zástupci MěÚ Uničov dále upozornili na říjnový výlov rybníka v Šumvaldu.

PM, útvar TBD – v rámci realizace akce se pro zásah do OH doporučuje vyhnout zimnímu období. Termín ukončení prací na OH nejlépe do konce října.

Obec Přovice – mimo řešenou problematiku upozorňuje i na potřebu řešení toku Třetí Vody (odlehčení Oskavy).

V Dětrichově, Přovicích, dne 24. 6. 2025

Zapsal: David Čížek

Příloha: Prezenční listina k jednání.