

KRNOV – ŘEKA VE MĚSTĚ – I. ETAPA: Přehled záměrů									
Podklad pro zadání DPOs									
Verze 31. 7. 2025									
Identifikace úseku			Návrh pro zadání DPOs						Poznámka, komentář, vysvětlení k zadání DPOs
Úsek	Záměr č.	Název /obsah	Součást PPO HO	Projektová příprava	Majetkoprávní řešení	Inženýrské činnosti a povolovací proces	Stavební realizace záměru	Správa, údržba	
A	1.01	Pobytová plocha u soutoku s Opavicí	1	2	1	1	1	2	Případný mobiliář může být umístěn jen mimo průtočný profil a bude investicí města. MK bude vstupovat zejména do řešení pobytových a přírodě blízkých prvků.
	1.02	Úprava levobřežní bermy pro rekreační trasu v km 0,253 - 0,393	1	2	1	1	1	1	Finální povrchová úprava bude respektovat stávající výškovou úroveň LB bermy, viz 1.03. Rekreační trasa bude celá zařazena do PD a pro úpravu bermy bude vyčleněn zvláštní SO.
	1.03	Rekreační trasa v úseku A a B	2	2	2	1	2	3	Rekreační trasa bude součástí PD a pro konstrukční souvrství bude vyčleněn zvláštní SO. Finální povrchová úprava rekr. trasy bude respektovat stávající výškovou úroveň LB bermy (tj. před provedením musí být pro podkladní a povrchovou vrstvu provedeno odtěžení povrchu bermy). Opevnění pod železničním mostem bude upravováno až v rámci budování konstrukčních vrstev městem Krnov. MK poskytne součinnost při řešení chatky. Stezka pro pěší je řešena jako kosený pruh na bermě. Nejde tedy o stavbu/konstrukci, ale bude prostorově vymezena v PD. V praxi bude realizace pěší stezky na bermě předmětem správy/údržby (nikoliv stavebních prací) a bude jako taková věcí MK.
	1.04	Pobytové prvky na bermě	2	2	1	1	2	3	Pobytové prvky budou zařazeny do PD jako samostatný SO, na jehož věcném řešení se bude podílet MK. Bude kladen zvláštní důraz na stabilitu. Nutno zachovat min. 3 metry průjezd pro potřeby údržby. Stavební realizace a následná správa/údržba pobytových prvků bude v rozsahu těchto prvků věcí MK.
	1.05	Úprava hráze na pravém břehu Opavice	1	1	1	1	1	1	
	1.06	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	Výsev květnaté louky bude omezen na horní 1/3 břehu. Bude dále řešeno konkrétní druhové složení a způsob údržby. Na základě jednání bylo doplněno oboustranně odsouhlasené řešení, kdy bude navržen odsun hráze od břehové hrany tak, aby byly umožněny výsadby mezi hrází a břehem Opavy při dodržení požadovaného odstupu 5 metrů od paty hráze. Odsun hráze nevyvolá dotčení pozemků nad rámec původní DUR. Na nákladech na správu/údržbu zejména s ohledem na biotopy květnatých luk se bude podílet MK.
B	2.01	Úprava levobřežní ochranné zídky (před domy s pečovatelskou službou)	1	1	2	1	1	1	Přeložka datového kabelu - zajistí PO Demolice zahradní chatky - v souladu s předchozími dohodami zajistí majetkoprávní vypořádání a demolici město Krnov (viz 1.03). Trasa ochranné zídky - je akceptovatelná (dle výše uvedeného předpokladu demolice). Pořízení hrazení (5x) bude součástí PPO, s předáním do užívání HZS Sjezd pod železniční most - dle Varianty 1 město Krnov zajistí pozemky a odstranění chaty.
	2.03	Úpravy levého břehu - pobytové stupně, rampa (před domy s pečovatelskou službou)	1	2	1	1	1	3	Údržbu pláže bude zajišťovat MK. Bude zachován průjezd pro techniku 3 m, z důvodu zachování 3 m průjezdu PO akceptuje mírnou úpravu svahu, která nenaruší jeho plynulost.
	2.04	Úprava komunikace podél areálu domu	1	2	1	1	1	3	Bude součástí PPO. Správu/údržbu veřejného prostoru zajistí MK.
	2.05	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	Výsadby dřevin jsou možné pouze v horní třetině svahu. Výsev květnaté louky bude omezen na horní 1/3 břehu. Bude dále řešeno konkrétní druhové složení a způsob údržby. Na nákladech na správu/údržbu zejména s ohledem na biotopy květnatých luk se bude podílet MK.
C	3.01	Úprava levobřežní ochranné zídky (úsek most u Jatek - SPŠ)	1	1	2	1	1	1	Z důvodu posunu opěrné zídky zajistí město Krnov odstranění přístavku na par. č. 364 (km 0,325).
	3.02	Rekreační trasa na pravém břehu v úseku C	1	1	2	1	1	3	Var. 1: V úseku km 0,427 - 0,461 zajistí MK majetkoprávní vypořádání pozemku ze strany města, jinak platí varianta 2. Údržbu rekreační trasy zajistí MK.
	3.03	Úpravy levého břehu a schodiště u Flemmichovy vily	2	2	2	1	2	2	Záměr jako celek bude součástí PD. Nově do řešení vstoupí zařazení motu U Jatek do PPO HO . oplocení bude kovové - jde o požadavek památkářů, oplocení investičně i provozně zajistí MK Nízké zídky ve svahu + amfiteátr - po oboustranném odsouhlasení technického řešení investičně zajistí MK kovové schodiště z mostu U Jatek - varianta pro případ, že nebude možná realizace rampy (závisí na soukromém vlastníkovi) štěrkový trávník - nebude ralizováno, pouze kosená stezka - údržbu stezky zajistí MK štěrkopísková pláž na PB - musí být zajištěn dostatečný prostor pro průjezd techniky

	3.04	Úpravy pravobřežní ochranné zídky (úsek most u Jatek - SPŠ) - schody při ul. 9. května	1	2	2	1	1	2	nápojení ulice 9. května - TP doporučuje variantu s mobilním hrazením, rampa (či schody) prostorově nevhodná, MK na sebe bere odpovědnost za provoz mobilního hrazení; úpravy patky parovodu v km 0,462 - v souladu s předchozími dohodami zajistí majetkoprávní vypořádání město Krnov.
	3.05	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	květnatá louka a břehový biotop - viz. úsek A (resp. záměr 1.06). Na nákladech na údržbu se s ohledem na biotop květnatých luk
D	4.01a	Náplavka	2	2	2	1	2	3	Záměr jako celek bude zařazen do PD. Konstrukce náplavky, opěrná zeď podél knihovny a zahrady - MK se podílí investičně, nutná dohoda na časové koordinaci při realizaci, údržba náplavky bude věcí MK
	4.02	Schodiště u knihovny	2	2	2	1	2	3	Hlavní část konstrukce bude součástí PD s projekční účastí MK. Na realizaci se bude finančně podílet MK, údržbu zajistí MK. Nábřežní zeď byla poškozena za povodně IX/2024, bude součástí PPO. MK připravuje podklady a hradí realizaci schodiště.
	4.04	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	Na nákladech na údržbu se bude zejména ve vztahu k biotopu květnatých luk podílet MK.
E	5.01	Vodácké stanoviště na pravém břehu (u mostu v ulici Sokolovská)	2	3	3	3	3	3	Záměr bude zohledněn v PD s návrhy PPO HO, ale bude řešen zvlášť jako investice MK.
	5.02	Úprava zdí při Chlupačkově vile a u mostu Sokolovská	1	2	1	1	1	1	
	5.03	Schodiště u Chlupačkovy vily a propojení s ulicí Textilní	2	3	3	3	3	3	přerovnání dlažby v korytě - prvek bude vyřazen a nebude dále řešen. Záměr (bez přerovnání dlažeb v korytě) bude zohledněn v PD k PPO HO. Záměr bude řešen zvlášť jako investice MK. Časově i investičně lze oddělit přípravu a realizaci schodiště do koryta a realizaci propojení do ul. Textilní .
	5.04	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	Na nákladech na údržbu se s ohledem na biotop květnatých luk bude podílet MK.
	5.05	Promenáda na Říčním okruhu a propojení s náplavkou	2	1	1	1	1	2	Úprava bermy a příjezd do koryta pro údržbu - Bude řešena v této fázi jako součást PPO, na údržbě trasy se bude podílet MK Propojovací schodiště a vlastní promenáda - výhledová (koordinovaná) investice MK vázaná na změnu komunikace, záměr bude
	6.02	Rampa do podjezí na prvním břehu v km 1,440	2	2	1	1	2	3	Rampa do podjezí bude stavebně řešena spolu s jezem (zajistí POD), financování bude zajišťovat MK. Údržbu bude zajišťovat MK. Vodácká propust nebude připravována.
	6.04	Úprava pravobřežní zdi a základové bloky lávky u kina Mír	1	2	1	1	1	1	Základová patka lávky bude na PB součástí PPO HO a bude z něj financována. Poloha lávky bude umístěna dle technického podkladu MK. -MK bude koordinovat projektovou přípravu lávek, aby bylo schopno poskytnout podklad - projektové řešení patek.
	6.06	Úprava pravobřežní zídky a základové bloky lávky u Mlýnského náhonu	1	2	1	1	1	1	Základová patka lávky bude na PB součástí PPO HO a bude z něj financována. MK bude koordinovat projektovou přípravu lávek, aby bylo schopno poskytnout podkald - projektové řešení patek. Bude zvažena úprava návrhu pravobřežní ochranné zídky z důvodu menšího vzduť v nadjezí a menší nutné výšky zídky.
	6.08	Vyústění Mlýnského náhonu	1	1	1	1	1	1	Platí původní návrh z DÚR Aquatis, 2018.
	6.09	Úprava levobřežní odsazené hráze	1	2	1	1	2	1	SO 090.54.6 Přeložka kabelu NN v městském parku - prodloužení přeložky oproti DUR PPO, MK se bude podílet na financování.
	6.10	Stezka v koruně odsazené hráze a úpravy vně odsazené hráze	2	2	1	1	2	3	V dalším stupni PD bude upřesněno technické řešení s ohledem na potřeby správce toku (předpokládají se) a únosnost stezky. Na údržbě se bude podílet MK.
	6.12	Úprava levobřežní bermy podél parku	2	2	1	1	1	3	Záměr jako celek bude součástí PD pro PPO HO. provozování pozemků bývalé hráze - údržbu bermy včetně pláží zajistí MK. V dalším stupni PD bude upřesněna potřeba spícího opevnění. květnaté louky - lze zřídit na modelacích terménu po rušené hrázi a náspech pro lávky, údržbu zajistí MK terénní úpravy pro odvodnění parku - v návaznosti na odtěžení hráze se terénní úprava stane součástí PPO jako prevence vzniku bezodtoké zóny.
	6.13	Úprava dna koryta pod jezem	1	1	1	1	1	1	
	6.14	Úpravy nadjezí v km 1,407- 1,669	1	2	1	1	2	2	Jde o komplexní téma. Změna řešení jednoho záměru vyvolává změny dalších záměrů. Řešení prostoru nadjezí se týká záměrů Z 6.01, Z 6.03, Z 6.04, Z 6.05, Z 6.06, Z 6.07 a Z.6.14. Úpravy trasy koryta reprezentuje záměr 6.14. Prostor bude zpracován podle návrhů technického podkladu MK s přesměrováním kynety koryta a zachováním výběžku nadjezí na pravém břehu včetně dominantního buku. Řešení bude součástí PD pro PPO HO. Na správě/údržbě konkrétně vymezených prvků se bude podílet MK. Případné spolufinancování může být předmětem dalších dohod.
	6.15	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	Na nákladech na údržbu se bude zejména ve vztahu k biotopu květnatých luk podílet MK.

G	7.01	Úprava pravobřežní ochranné zídky (úsek mezi mosty ČSA a Vrchlického)	1	1	1	1	1		
	7.02	Úprava pravobřežní bermy pro rekreační trasu v km 2,010 - 2,882 (úsek mezi mosty ČSA a ul. Na Ostrově)	1	2	1	1	2	1	Bude součástí PD pro PPO HO. řešení trasy - povrch trasy bude navržen tak, aby byl ve stávající úrovni bermy, návrh konstrukce s ohledem na požadovanou únosnost bude věcí další přípravy Vybudování gabionové zdi a záhozu pod železničním mostem - investičně věcí MK Správa/údržba rekreační trasy bude věcí MK.
	7.04	Neobsazeno							
	7.05	Přírodě blízké břehové opevnění a rozčlenění příčného profilu v km 2,043 - 2,863	1	2	1	1	1	1	Návrhy budou realizovány v úseku nad jezem Dalkia.
	7.06	Vegetační úpravy v obvodu stavby	1	2	1	1	1	2	Přesný rozsah a množství výsadeb bude věcí další přípravy (zejména s ohledem na průtočnost profilu). Na nákladech na údržbu se bude zejména ve vztahu k biotopu květnatých luk podílet MK.
Definice sloupců									
	E.	Součást přírodě blízkých PPO HO včetně financování 1. Ano. Přímá součást (např. nábrežní PP zdi) - výhradně v režii PO. 2. Ano. Nepřímá, ale nutně související část (např. odběr vody do parku, rekreační komunikace na bermách) - o práva a povinnosti se dělí PO a MK 3. Ne. Jen koordinovaná součást (např. promenáda na Říčním okruhu) - v režii jiných nositelů.							
	F.	Projektová příprava: kdo zadává, koordinuje a platí projekt záměru 1. Pouze PO 2. PO nositel, MK kooperuje (dodává dílčí řešení nebo alespoň připomínkuje řešení s vysokými právy) 3. MK nositel, PO kooperuje, připomínkuje s vysokými právy							
	G.	Majetkoprávní vypořádání dotčených nemovitostí: kdo to řeší a z jakého zdroje financuje 1. Výkupy řeší pouze PO - platí se "tabulkové" ceny z PPO HO. 2. Výkupy řeší PO za součinnosti MK (předjednání, koordinace) - platí se "tabulkové" ceny z PPO HO. 3. Je součástí řešení PPO HO, ale řeší MK (např. nábrežní zdi náplavky) - není placeno z PPO HO.							
	H.	Inženýrské činnosti a povolovací proces záměru: od vyjádření, EIA, až po zajištění stavebního povolení 1. Celý záměr je součástí procesu v režii PO. 2. Hlavní část záměru je jako přímá součást PPO v režii PO. Ze záměru je vyňata nějaká část, která absolvuje povolovací proces samostatně v režii jiného stavebníka. 3. Zajišťuje jiný stavebník (MK).							
	I.	Stavební realizace záměru: výběr zhotovitele, dozor nad stavbou, platba ceny 1. Celý proces včetně úhrady ceny pouze v režii PO. 2. Proces stavby v režii PO, na realizaci přispívá MK. 3. Celý proces včetně úhrady ceny pouze v režii MK.							
	J.	Správa, údržba záměru po jeho realizaci 1. Pouze PO. 2. Dělená péče např. na dílčí části/plochy záměru 3. Pouze MK.							