

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 436/2015

Název díla:

„PKP II, ř. km 0,000-5,200 - oprava betonového pláště“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
IČ:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
DIČ:	70889988
zastoupený:	CZ70889988
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
technický dozor investora:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu
bankovní spojení:	Ing. Miroslava Vondrová
číslo účtu:	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz
	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	JAS Chomutov spol. s r.o.
IČ:	Dukelská 818, 430 01 Chomutov
DIČ:	25029070
zastoupený:	CZ25029070
zástupce ve věcech smluvních:	Janem Svobodou, jednatelem
zástupce ve věcech technických:	Jan Svoboda, jednatel
stavbyvedoucí:	Jan Svoboda
manažer stavby:	Ing. Libor Zedníček
	Petr Vokálek
	tel. 777 289 414, e-mail: petr.vokalek@email.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	1043865359/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 13187

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu postupového termínu

b) změnu objemu finančního čerpání

Prodloužení postupového termínu z důvodu navýšení objemu plnění v r. 2015.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 11.11.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:

a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Postupový termín

původní znění:

15.11.2015

Závazné finanční plnění díla k postupovému termínu bude ve výši 1 230 tis. Kč.

Práce nelze provádět v od 15.11.2015 – 31.03.2016.

Lhůta včetně technologických přestávek (zvýšené průtoky, zimní období, apod.).

nové znění:

31.12.2015

Závazné finanční plnění díla k postupovému termínu bude ve výši 1 400 tis. Kč.

b) Čl. IV. CENA změna objemu finančního čerpání

původní znění:

Max. objem finančního čerpání je do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně poplatku za skládku s tím, že tato částka bude rozdělena tak, že pro rok 2015 bude max. objem čerpání 1 230 000,- Kč bez DPH a pro rok 2016 bude max. objem čerpání 770 000,-Kč bez DPH.

nové znění:

Max. objem finančního čerpání je do 2 000 000,- Kč bez DPH včetně poplatku za skládku s tím, že tato částka bude rozdělena tak, že pro rok 2015 bude max. objem čerpání 1 400 000,- Kč bez DPH a pro rok 2016 bude max. objem čerpání 600 000,-Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

23. 12. 2015

V Chomutově dne

V Chomutově dne21.12.2015...

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

JAS CHOMUTOV spol. s r.o.
Dukelská 818, 430 01 Chomutov
IČ: 25029070, DIČ: CZ25029070

Jan Svoboda
jednatel společnosti
JAS Chomutov spol. s r.o.