

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2073/09/PÚ
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Chrást u Plzně a Dýšina, okr. Plzeň-město

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-město
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, ředitel PÚ Plzeň-město

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: Sdružení:

GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751
Zástupce: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pro KPÚ CHRÁST U PLZNĚ:

- pracovní úkon **1.1.** – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.11.2010
- pracovní úkon **1.2. a)** – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.04.2011
- pracovní úkon **1.2. b)** – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.04.2011
- pracovní úkon **1.3.** – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 10.11.2010
- pracovní úkon **1.4. a)** – termín plnění se mění z 31.05.2010 na 30.11.2010
- pracovní úkon **1.4. b)** – termín plnění se mění z 30.06.2010 na 30.11.2010
- pracovní úkon **1.5. a)** – termín plnění se mění z 15.11.2010 na 30.04.2011
- pracovní úkon **1.5. b)** – termín plnění se mění z 15.12.2010 na 31.05.2011
- pracovní úkon **1.5. c)** – termín plnění se mění z 31.03.2011 na 30.06.2011
- pracovní úkon **2.1.** – termín plnění se mění z 30.06.2011 na 30.11.2011
- pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 31.08.2011 na 31.10.2011
- pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 01.02.2012 na 30.04.2012
- pracovní úkon **2.3. b)** – termín plnění se mění z 30.06.2012 na 30.08.2012
- pracovní úkon **2.3. c)** – termín plnění se mění z 31.08.2012 na 31.10.2012
- pracovní úkon **3.1. a)** – termín plnění se mění z 01.02.2013 na 28.02.2013
- pracovní úkon **3.1. b)** – termín plnění se mění z 01.04.2013 na 30.04.2013
- pracovní úkon **3.1. c)** – termín plnění se mění z 31.05.2013 na 30.06.2013

pro KPÚ DÝŠINA:

- pracovní úkon 1.1.* – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.11.2010
- pracovní úkon 1.2. a)* – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.04.2011
- pracovní úkon 1.2. b)* – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 30.04.2011
- pracovní úkon 1.3.* – termín plnění se mění z 28.02.2010 na 10.11.2010
- pracovní úkon 1.4. a)* – termín plnění se mění z 31.05.2010 na 30.11.2010
- pracovní úkon 1.4. b)* – termín plnění se mění z 30.06.2010 na 30.11.2010
- pracovní úkon 1.5. a)* – termín plnění se mění z 15.11.2010 na 30.04.2011
- pracovní úkon 1.5. b)* – termín plnění se mění z 15.12.2010 na 31.05.2011
- pracovní úkon 1.5. c)* – termín plnění se mění z 31.03.2011 na 30.06.2011
- pracovní úkon 2.1.* – termín plnění se mění z 30.06.2011 na 31.01.2012
- pracovní úkon 2.2.* – termín plnění se mění z 31.08.2011 na 28.02.2012
- pracovní úkon 2.3. a)* – termín plnění se mění z 01.02.2012 na 30.09.2012
- pracovní úkon 2.3. b)* – termín plnění se mění z 30.06.2012 na 31.01.2013
- pracovní úkon 2.3. c)* – termín plnění se mění z 31.08.2012 na 31.03.2012
- pracovní úkon 3.1. a)* – termín plnění se mění z 01.02.2013 na 30.06.2013
- pracovní úkon 3.1. b)* – termín plnění se mění z 01.04.2013 na 30.08.2013
- pracovní úkon 3.1. c)* – termín plnění se mění z 31.05.2013 na 30.10.2013
- pracovní úkon 3.2.* – termín plnění se mění z 15.11.2013 na 30.11.2013

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě dohody mezi pozemkovým úřadem a zpracovatelem v souvislosti se znovuzahájením prací na KPÚ.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 03.11.2010

Za objednatele : **Ministerstvo zemědělství**
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35
- 1 -



.....
Ing. Václav Mazín,
ředitel PÚ Plzeň-město

Za zhotovitele :

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....
Ing. Zdeněk Hrubý,
jednatel firmy
GEO Hrubý spol. s r.o.