

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2009 č. 2071/09/PÚ
na dodávku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Želčany a Chouzovy**, okres Plzeň-město

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-město
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
IČ: 00020478
Zástupce: Ing. Václav Mazín, Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-město
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: Ing. Lubor Pekarský - Allgeo
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bank. spoj.: ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/0300
Zástupce: Ing. Lubor Pekarský
/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

- v čl. IV. - Termín plnění, etapy díla se mění termíny plnění u těchto pracovních úkonů:

pro KPÚ **ŽELČANY**:

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 30.9.2012 na **15.11.2012**
pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 31.1.2013 na **30.4.2013**
pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 30.4.2013 na **31.8.2013**

pro KPÚ **CHOUZOVY**:

pracovní úkon **2.2.** – termín plnění se mění z 30.9.2012 na **15.11.2012**
pracovní úkon **2.3. a)** – termín plnění se mění z 31.1.2013 na **30.4.2013**
pracovní úkon **2.3. b), c)** – termín plnění se mění z 30.4.2013 na **31.8.2013**

Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti firmy Ing. Lubor Pekarský ze dne 4.9.2012, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 24.9.2012


Za objednatele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PLZEŇ - MĚSTO
301 00 Plzeň, Nerudova 35



.....
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
ředitel PÚ Plzeň-město

Za zhotovitele:

 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

.....
Ing. Lubor Pekarský

Ministerstvo zemědělství PÚ Plzeň		Čís. dop.
Došlo: - 4 -09- 2012,		Zprac. <i>Lédl</i>
Č. j. : <i>615/12/Pc</i>		Ukl. zn.
Počet listů: <i>1</i>	Počet příl. <i>2</i>	

Pozemkový úřad Plzeň – město
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 04.09.2012

Věc : Úprava termínů a změna reprezentanta sdružení

1) *Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.2. a následujících „ KPÚ Želčany a Chouzovy “ dle smlouvy o dílo č.: 2071/09/PÚ ze dne 26.10.2009.*

Původní termín dokončení etapy 2.2.....30.09.2012
Nově navržený termín dokončení etapy 2.2.....15.11.2012



Původní termín dokončení etapy 2.3.a31.01.2013
Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.a31.04.2013

Původní termín dokončení etapy 2.3.b),c)31.04.2013
Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b),c).....31.08.2013

Termín dokončení etap 3.1.a 3.2. zůstávají beze změny.

Důvodem pro změnu termínu je dodání elaborátu zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených ze strany KÚ Plzeň-město zhotoviteli KPÚ s nedostatky, které bylo nutno ze strany KÚ Plzeň-město odstranit. Žádost o odstranění nedostatků byla předána na KÚ Plzeň-město 23.03.2012 (žádost viz příloha). Opravený elaborát byl zhotoviteli KPÚ předán 12.06.2012 (protokol viz příloha). Bez opraveného elaborátu nebylo možné řádně dokončit zaměření neřešených pozemků a následné zpracování nárokových listů. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu etapy 2.2. zpracování soupisu nároků a následně i všech následujících etap.

Děkuji za pochopení


 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Ing. Lubor Pekarský

Katastrální úřad Pro Plzeňský kraj
Odbor obnovy katastrálního operátu

V Plzni 23.03.2012

Věc: Žádost o odstranění nedostatků předaného elaborátu zjišťování hranic neřešených pozemků v rámci KPÚ v k.ú. Želčany a Chouzovy


Dne 05.01.2012 mi jako zpracovateli KPÚ v k.ú. Želčany a Chouzovy byl předán Vaším úřadem elaborát zjišťování hranic pozemků, které jsou zahrnuty v obvodu komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o pozemky, které nevyžadují řešení ve smyslu ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací. Předaný elaborát sestavil Odbor obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj a byl podkladem pro podrobné měření.


Při provádění podrobného měření jsme v předaném elaborátu zjistili nedostatky, které brání pokračování dalších prací (zpracování nárokových listů pro jednotlivé vlastníky). Jedná se především o zpracování náčrtů zjišťování hranic, které nejsou vyhotoveny zcela v souladu s předpisy a obsahují věcné nedostatky. Zjištěné nedostatky jsou podrobně popsány v textové příloze a vyznačeny červeně na kopiích náčrtů zjišťování hranic.

Vzhledem k uvedenému Vás žádám o zjednání nápravy tak, abych mohl ve zpracování komplexní pozemkové úpravy pokračovat.

S pozdravem


JAN TUNSTY 1724 162 1728
23.03.2012



Ing. Lubor Pekarský
 Ing. Lubor Pekarský
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

Radobyčická 12, 301 00 Plzeň



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Jan Tlustý / 318

MÍSTO ODESLÁNÍ

DATUM

12.6.2012

Věc: Předávací protokol

KÚ pro Plzeňský kraj, Odbor obnovy katastrálního operátu (OOKO), oddělení 03030 předává tyto složky elaborátu zjišťování průběhu hranic provedením komplexních pozemkových úprav na katastrálních územích Želčany a Chouzovy.

Složky elaborátu obsahují:

- 1 – Náčrty ZPH intravilánu přepracované po přešetření – 23ks – (9 ks k.ú.Chouzovy a 14 ks k.ú. Želčany)
- 2 – Záznamové médium (CD s elektronickou podobou přešetřených náčrtů ZPH)

Předal:
za OOKO kat.úřadu pro Plzeňský kraj

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. S." or similar.

Převzal:
za firmu AllGeo – Radobyčická 10
301 00 Plzeň

Telefon
377162111

Fax
377220637

Bankovní spojení
ČNB Plzeň č.ú. 6626-311/0710

IČO
213705

el. adresa podatelny
ku.proplzenkraj@cuzk.cz