

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12** ze dne 16. května 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 13. května 2013, dodatku č. 3 ze dne 16. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 25. září 2013, dodatku č. 5 ze dne 11. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 31. ledna 2014, dodatku č. 7 ze dne 30. května 2014 a dodatku č. 8 ze dne 8. října 2014, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ráječko**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 01312774, a **zhotovitel** AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ 41601483.

V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav vyvstala nutnost rozšíření vnitřního obvodu pozemkových úprav. Vlastníci pozemků v místní trati Za Humny vyslovili při předložení návrhu nového uspořádání pozemků připomínky k cestní síti, navržené v rámci schváleného plánu společných zařízení. Po dohodě s obcí a zhotovitelem rozhodl objednatel o rozšíření obvodu pozemkové úpravy o navazující lokalitu, ve které sice v současné době existuje polní cesta, kterou jsou předmětné pozemky zčásti přístupné, ovšem tato cesta je mimo obvod pozemkových úprav na pozemcích soukromých vlastníků a v katastru nemovitostí není vedena jako komunikace. V rámci zpracování plánu společných zařízení lze optimalizovat její umístění i zábor půdy tak, aby nebyl dotčen zájem vlastníků pozemků, nedošlo k majetkové újmě těchto vlastníků a současně bylo vyhověno námitkám vlastníků pozemků k plánu společných zařízení v dané lokalitě. Jedná se o situaci, kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků.

Do přílohy č. 1 k tomuto dodatku se vkládá nový dílčí fakturační celek 2.1a. Aktualizace plánu společných zařízení v závislosti na provedených úpravách.

Celková cena díla se navyšuje o **cenu víceprací ve výši 49.700,-- Kč bez DPH (60.137,-- Kč s DPH)**.

V návaznosti na výše uvedenou změnu se posunuje termín dokončení a předání dílčích fakturačních celků 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 31. března 2015 a 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPU do 30. června 2015.

V důsledku rozšíření vnitřního obvodu pozemkových úprav a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. VII. odstavec 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem Kč bez DPH 1 901 060,-- (slovy: jedenmilion devětsetjedentisíc šedesát korun českých).

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 12. ledna 2012, **ponížené o cenu méněpráci** dodatkem č. 3 ve výši 46 300,-- Kč bez DPH, dodatkem č. 4 ve výši 21 520,-- Kč bez DPH, dodatkem č. 6 ve výši 42 600,-- Kč bez DPH a dodatkem č. 8 ve výši 14 036,-- Kč bez DPH a je **navýšena o cenu víceprací** na základě cenových nabídek zhotovitele na vícepráce ze dne ze dne 13. května 2013 a ze dne 29.10.2014, předložených na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Čl. VII. odstavec 1. Rekapitulace ceny nově zní:

Rekapitulace celkové ceny	Cena (Kč bez DPH)
Cenová nabídka ze dne 12. ledna 2012 bez DPH	1 873 380,--
Měněpráce (Dodatek č. 3 ke SoD)	-46 300,--
Měněpráce (Dodatek č. 4 ke SoD)	-21 520,--
Měněpráce (Dodatek č. 6 ke SoD)	-42 600,--
Měněpráce (Dodatek č. 8 ke SoD)	-11 600,--
Cenová nabídka na vícepráce ze dne 13. 5. 2013 (Dodatek č. 2)	100 000,--
Cenová nabídka na vícepráce ze dne 29.10.2014 (Dodatek č. 9)	49 700,--
Cena celkem bez DPH	1 901 060,--
	DPH 20 % 12 400,--
	DPH 21 % 386 203,--
Cena celkem včetně DPH	2 299 663,--

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 12/2012, č. zhotovitele 116-2524-12. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


V Blansku dne 31-10-2014

V Brně dne 29.10.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Blansko
Poříčí 18
678 42 Blansko

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo: Brno
Svatoborská 16, 602 00 BRNO
I.Č. 234169190


.....
JUDr. Ivana Antlová
pověřena vedením pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)


.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
(zhotovitel)