

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 384 -2012-130720

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice,
zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Šídlem
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice, jako objednatel na straně jedné,

a

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
zastoupen Ing. Vladimírem Luksem
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II, jako zhotovitel na straně druhé,

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,
tento

Dodatek č. 1
ke
Smlouvě o dílo č. 384 -2012-130720

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2012 Smlouvu o dílo č. 384 -2012-130720, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Chlum u Blatné, okres Strakonice. Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po fakturačních celcích s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu.

U fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu, 1.5. - Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu a 1.6. - Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona, byl ve smlouvě dohodnut termín předání 30.9.2012. U fakturačního celku 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků byl ve smlouvě dohodnut termín předání 30.1.2013.

II.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj – Katastrální pracoviště Strakonice vyhlásil v závěru 2. čtvrtletí 2012 v katastrálním území Chlum u Blatné obnovu katastrálního operátu (digitální katastrální mapu). V důsledku toho se opozdilo předání podkladů z katastrálního pracoviště potřebných pro přípravu šetření hranic obvodu pozemkových úprav a následné vypracování soupisu nároků vlastníků.

III.

Vzhledem k důvodu uvedenému v odstavci II a dále skutečnosti, že lze očekávat v závěru roku změnu oceňovacího předpisu platnou od 1.1.2013, konstatují smluvní strany, že na kvalitní zpracování uvedených fakturačních celků by nezbyla potřebná doba. Důvodem pro změnu termínu je též uvažovaný záměr změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Chlum u Blatné a Bezdědovice (rozšíření obvodu).

IV.

Z důvodu uvedeného v bodu II. se smluvní strany dohodly o posunutí dílčího termínu odevzdání fakturačních celků 1.4., 1.5. a 1.6. uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo o dva měsíce.

V.

Z důvodů uvedených v bodu III. se smluvní strany dohodly o posunutí dílčího termínu odevzdání fakturačního celku 1.7. uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo o pět měsíců.

Konečný termín dokončení díla ani cena díla se tímto dodatkem nemění.

VI.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Příloha č. 1 ke SOD č. 384 -2012-130720 - KPÚ CHLUM

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	597	100	59 700	30.6.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	1 500	12 000	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	1 500	7 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	414	300	124 200	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	1	1 000	1 000	30.6.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	182	400	720 800	30.6.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	79	1 400	110 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150	100	15 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	1 000	2 000	

1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25	2 500	62 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	60	100	6 000	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	178	800	142 400	30.11.2012
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	350	100	35 000	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	597	250	149 250	30.6.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						799 950
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks ²⁾	1	150 000	150 000	31.8.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	110	400	44 000	31.8.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0		0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	250	200	50 000	31.8.2013
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	5	10 000	50 000	31.8.2013
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	451	300	135 300	30.4.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	10 000	40 000	30.9.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						469 300
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	451	100	45 100	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2 500	100	250 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	597	300	179 100	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						474 200

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	799 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	469 300 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	474 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 743 450 Kč
DPH	348 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 092 140 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

²⁾ vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

VII.

Tento Dodatek č. 1 o čtyřech stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 384 -2012-130720, uzavřené dne 15.3.2012.

Ve Strakonici dne 7. 6. 2012

Za objednatele:

**Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
306 01 Strakonice, Palackého nám. 1090
- 1 -**



.....
Ing. Jaroslav Šídlo, ředitel PÚ Strakonice

Za zhotovitele:

 **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**
Pl. Olesnického 69, Píbram II, 261 01
IČ 616 22764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 618 853

5.

.....
Ing. Vladimír Luks