

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 21-11-0482

č. smlouvy objednatele: 1238/2011

Název díla:

„Protipovodňová opatření obce Královské Poříčí“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ: 70889988
DIČ: CZ 70889988
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora: Ing. Kateřina Bařtipánová
tel.: 606 757 464, e-mail: bartipnova@poh.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **ALGON, a.s.**
Ringhofferova 1, 155 21 Praha 5
Provozovna: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČ: 28420403
DIČ: CZ 28420403
zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Jan Benka, příprava dopravních a inženýrských staveb
stavbyvedoucí: Jiří Zeman, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Cheb
číslo účtu: 78-2124090297/0100
telefon/fax: 354 400 201 / 354 400 203
e-mail: lucie.studnickova@algon.cz

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:

a) změnu stavbyvedoucího zhotovitele

b) změnu smluvní ceny – vícepráce

Při výkopových pracích pro provedení stavební úpravy přes místní komunikaci tvořící cyklostezku bylo zjištěno, že podkladní vrstvy pod asfaltovým krytem komunikace jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými panely o rozměrech 3000 x 2000 mm. Tyto panely musely být demontovány vcelku a to z důvodu zachování jejich funkčních vlastností (únosnost, možnost manipulace pomocí závěsných ok, zpětná montáž). Tím byla porušena místní komunikace ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Jedná se o navýšení plochy oproti projektové dokumentaci o 80 m². Tato plocha musí být uvedena do původního stavu (asfaltový povrch).

c) aktualizaci harmonogramu prací

Původní harmonogram předpokládal zahájení prací již v 03/2012, což z klimatických důvodů nebylo možné. Úpravou harmonogramu se nemění dokončení díla ke dni 21.10.2012.

Změny byly projednány na kontrolním dnu stavby dne 4.7.2012.

Mění se:

a) Zhotovitel:
stavbyvedoucí: Pavel Kropáček, stavbyvedoucí

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Smluvní cena bez DPH včetně dodatku č. 1	6 991 218,59 Kč
Cena dodatku č. 2 (vícepráce) bez DPH	39 379,55 Kč
Nová smluvní cena bez DPH	7 030 598,14 Kč

c) příloha č. 2 - Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne: **30. 07. 2012**

oprávněný zástupce objednatele





Ing. Vlastimil Hasík
Investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Chebu dne: **26. 7. 2012**

oprávněný zástupce zhotovitele




Petr Študlar
předseda představenstva
ALGON, a.s.