

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „MVE Litice, rekonstrukce technologie – garanční měření“**

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150047
Evidenční číslo zhotovitele: 33 483 000
Číslo stavby objednatele: 219110020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **OSC, a.s.**
Adresa sídla: Brno, Staňkova 557/18a, PSČ 602 00

Statutární orgán: Ing. Jindřich Kysela, předseda představenstva
Ing. Robert Peca, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Konečný, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jindřich Kysela, Ing. Miroslav Konečný

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Ševčík, vedoucí skupiny HYDRO

IČ: 60714794

DIČ: CZ60714794

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1376

Číslo účtu: 994404-0049094001/0800

Telefon: 541 643 139

E-mail: osc@osc.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952150047 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění, odst. 4.3.

Stávající text:

*Termín dokončení prací je: **nejpozději do 31. 5. 2016***

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení prací je: **nejpozději do 24. 2. 2017**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu je skutečnost, že s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a s ohledem na předpokládaný vývoj počasí odbor VHD Povodí Labe, státní podnik nedoporučil provedení garančního měření v plánovaném termínu od 23. 5. 2016.

Z výše citovaného důvodu bude náhradní termín provedení garančního měření dohodnut na základě zlepšených hydrologických podmínek.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952150047 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové dne 31. 05. 2016

V Brně dne 31-05-2016




.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel



.....
za zhotovitele
Ing. Jindřich Kysela, předseda představenstva

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)



.....
Ing. Miroslav Konečný, člen představenstva

