

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Hladík

2. Zhotovitel:

„Sdružení Přítluky 2015“, zastoupené vedoucím účastníkem ŠINDLAR s.r.o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 19512
Jednající/Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel ŠINDLAR s.r.o.
IČ: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 267632832/0300
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Kaplan

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Dýje, poldr Přítluky, projektová dokumentace pro územní řízení“ ze dne 1.7.2015 (dále jen „smlouva“), a to na základě následujících skutečností, které byly zjištěny při zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a mají podstatný vliv na lhůty provádění díla:
 - projednávání postupu prací ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – EIA na Ministerstvu životního prostředí (20.11.2015 – 2.2.2016)
 - zajištění nezbytných biologických průzkumů lokality s podchycením jarního aspektu jako podkladů pro vyjádření dotčených orgánů ochrany přírody.
- Ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy se v souvislosti s výše uvedeným mění a nově zní:

Čl. III.

Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Geodetické a průzkumné práce pro DÚR	do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Projektová dokumentace pro územní řízení	do 400 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání:	do 520 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

3. Ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy se v souvislosti s výše uvedeným mění a nově zní:

Čl. IV odst. 1
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické a průzkumné práce pro DÚR	400 000,-	84 000,-	484 000,-
Projekt DÚR – technická část	1050 000,-	220 500,-	1 270 500,-
Projekt DÚR – technická část zpracování připomínek	150 000,-	31 500,-	181 500,-
Projekt DÚR - dokladová část	200 000,-	42 000,-	242 000,-
Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí	206 000,-	43 260,-	249 260,-
CELKEM	2 006 000,-	421 260,-	2 427 260,-

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V Brně dne: 03. 06. 2016

V Hradci Králové dne: 29. 4. 2016

Povodí Moravy, s.p.
Za objednatele: 602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Sdružení Přítluky 2015,
zastoupené vedoucím účastníkem ŠINDLAR s.r.o.
Ing. Miloslav Šindlar,
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

ŠINDLAR s.r.o.
Brno 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236